

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA **EJERCICIO 2020**



9:00 HORAS

FISE 2020 X PF 2020	PROII 2020 FISM 2020			9:00 HORAS	
MUNICIPIOPROGRAMA FISE 2020	TOLIMÁN	LOCALIDAD	SAN ANTONIO	DE LA CAL	
NOMBRE DE LA OBRA REI	HABILITACIÓN DE ALUMBRADO DE LA CAL, EN E) PÚBLICO EN TOLIMÁN, L MUNICIPIO DE TOLIMA	DELEGACIÓN D	E SAN ANTONIO	
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJEC		NTRATADA	
AVANCE FÍSICO 100%	FECHAS: INICIO	12 DE OCTUBRE DE 2020	TERMINO	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	
No. OFICIO DE APROBACIÓN		2020GEQ01460			
No. DE OBRA		BENEFICIARIOS	550 HABITANT	550 HABITANTES	
MONTO AUTORIZADO '\$714, M.N.)	663.23 (SETECIENTOS CATOR	CE MIL SEISCIENTOS SI	ESENTA Y TRES	PESOS 23/100	
	INVERSIÓN E	JERCIDA			
TOTAL <u>\$714,663.23</u> FE	DERAL	ESTATAL		714,663.23	
		MUNICIPAL		\$0.00	
DICTAMEN	TERMINADA	_			
ING. ALBERTO MENDOZA PÉR TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCAR LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PUBLICA	POR LA ENTIDAD E	E REALIZADA CON BLICOS FEDERALES	JHAIR GUSTAVO SUPERVISOR DI	DO RAMO 33	
Aurora G.S.	POR EL COMITÉ CO	(Z R	V. Caming Velagge	