



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020



24 DE NOVIEMBRE DE 2020

FISE 2020 ☒ PF 2020 ☐ PROII 2020 ☐ FAFEF 2020 ☐

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD GUDINOS

PROGRAMA FISE 2020

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUDINOS 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. 3952

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 3 DE AGOSTO DE 2020 TERMINO 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

No. OFICIO DE APROBACIÓN 2020GEQ01049

No. DE OBRA 2020-00595 BENEFICIARIOS 90 HABITANTES

MONTO AUTORIZADO \$1,109,492.66 (UN MILLON CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL \$1,108,537.07 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$1,108,537.07  
MUNICIPAL \$0.00

DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 POSTES DE CONCRETO PC-12-750, 7 TORRES METALICAS SENCILLAS Y 11 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS


POR LA ENTIDAD EJECUTORA

  
ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE  
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA  
PÚBLICA

  
TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA  
SUPERVISOR DE OBRA

  
MARTÍN RAMÍREZ R.  
CONCERTADOR SOCIAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

  
Ma. Analía Juárez H. Karina Baltazar M. Victoria Ramirez  
PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO  
Victoria Ramirez Guerrero