



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

23 DE JUNIO DE 2021

FISM 2021 PF 2021 PROII 2021 FISE 2021

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD GUDINOS

PROGRAMA FISM 2021

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE GUDINOS, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 15 DE ABRIL DE 2021 TERMINO 21 DE JUNIO DE 2021

No. OFICIO DE APROBACIÓN MTQ/FISM/2021/24

No. DE OBRA FISM2021ELE07 BENEFICIARIOS 60 HABITANTES

MONTO AUTORIZADO \$760,301.35 (SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS 35/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL \$760,301.35 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$760,301.35

MUNICIPAL \$0.00

DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TORRES METALICAS SENCILLAS DE 12 MTS DE ALTURA, 2 TORRES METALICAS DOBLES DE 12 MTS DE ALTURA ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
PUBLICA

TEC. JHAIB GUSTAVO CRUZ SOSA
SUPERVISOR DE OBRA

MARTÍN RAMÍREZ
CONCERTADOR SOCIAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

OPERADO RAMO 35
FISM 2021

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO