



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

4 DE JUNIO DE 2021

FISM 2021 PF 2021 PROII 2021 FISE 2021

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD EL TERRERO

PROGRAMA FISM 2021

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 8 DE ABRIL DE 2021 TERMINO 2 DE JUNIO DE 2021

No. OFICIO DE APROBACIÓN MTQ/FISM/2021/10

No. DE OBRA FISM2021TE02 BENEFICIARIOS 364 HABITANTES

MONTO AUTORIZADO \$1,098,619.26 (UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 26/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL	<u>\$1,098,575.45</u>	FEDERAL	<u>\$0.00</u>	ESTATAL	<u>\$0.00</u>
				MUNICIPAL	<u>\$1,098,575.45</u>

DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

LA OBRA CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATO: 264 m2, CORTE DE PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, PROFUNDIDAD DE 10 CM PROMEDIO: 59.91 ML.; DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO: 29.20 M2; ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO: 2.94 M3; SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA BASE DE 0.45X0.45 DE 3/4 PULG.: 302.40 KG; SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA SUPERIOR DE 0.4X0.4 DE 1/2" PULG.: 159.46 KG.; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNAS A BASE DE TUBO CIRCULAR DE 8 5/8"X 3/8": 1,699.20 KG. SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADURA AR-1 A BASE DE ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" PARA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, PTR DE 2 1/2" X2 1/2" X CAL. 7 PARA DIAGONALES: 2,510.45 KG.; SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADURA AR-2 A BASE DE PTR DE 2" CAL. 9: 858.88 KG; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE ANG. DE 1X1 1/8": 58.60 KG. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTE DE 8.80 M A BASE DE REDONDO LISO 5/8": 93.12 KG. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO TIPO R-101 CAL. 26: 270.82 M2; SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE PARA CANCHA: 1 LOTE Y LIMPIEZA GENERAL.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
PUBLICA

ING. OCTAVIO TRUJILLO MUCIÑO
SUPERVISOR DE OBRA

MARTIN RAMIREZ RAMIREZ
CONCERTADOR SOCIAL

**OPERADO RAMO 33
FISM 2021**

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Maxibel H M
Maxibel Hipolito Martinez
PRESIDENTE

Lilia Chavez Chavez
SECRETARIO

Maria Uclazquez Resendiz
TESORERO