

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2021



21 DE JUNIO DE 2021

FISE 2021 X PF 2021	PROII 2021 FIS	SM 2021			
MUNICIPIO	TOLIMÁN	LOCALIDAE)P	UERTO BLANCO	
PROGRAMA FISE 20	21				_
NOMBRE DE LA OBRA		NERGIA ELECTRICA PUERTO BLANCO, E		IERTO BLANCO-BOMINTZA TOLIMAN, QRO.	_
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA					
AVANCE FÍSICO 10	00% FECHAS:		DE ABRIL TER E 2021	RMINO 18 DE JUNIO DE 2021	_
No. OFICIO DE APROBAC	IÓN	202	1GEQ00464		_ "
No. DE OBRA	275	BENEFICI	ARIOS 50 H	ABITANTES	_
MONTO AUTORIZADO '\$459,157.82 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.)					_
	INV	ÆRSIÓN EJERCIDA			
TOTAL	PEDERAL	*\$0.00	ESTATAL	´\$458,752.72	_
			MUNICIPAL	*\$0.00	_
DICTAMEN	TERMINADA				
OBSERVACIONES:					
ING. ALBERTO MEND TITULAR DE LA DEPENDENC LA EJECUCIÓN Y ADMINISTR PUBLICA	POR LA DOZA PÉREZ CIA ENCARGADA DE LACIÓN DE LA OBRA M	A ENTIDAD EJECUTOR	TEC. JHAI SUP	R GUSTAVO CRUZ SOSA ERVISOR DE OBRA	
	CON	ICENTADON SOCIAL			
	POR EL	COMITÉ COMUNITAR	RIO	OPERADO FISE	RAMO 33 \
Eloisa Merdinez Ma Kloisa Mordinez PRESIDENTE	Geraka Cui	Hurtz Martir	in Oxten	A OBRA FUE REALIZA	120/02