



5 DE JULIO DE 2021

FISE 2021 PF 2021 PROII 2021 FISM 2021

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD EL GRANJENO
PROGRAMA FISE 2021
NOMBRE DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA QUE ABASTECE EL TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO 3ER ETAPA, MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO.
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA
AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 6 DE MAYO DE 2021 TERMINO 2 DE JULIO DE 2021
No. OFICIO DE APROBACIÓN 2021GEQ00463
No. DE OBRA 2021-00274 BENEFICIARIOS 400 HABITANTES
MONTO AUTORIZADO \$653,621.99 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 99/100 M.N.)
INVERSIÓN EJERCIDA
TOTAL \$652,173.25 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$652,173.25
MUNICIPAL \$0.00
DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATO 505 ML. RUPTURA DE EMPEDRADO DE 18 CM ESPESOR: 138 M2.; EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 0.60 M DE PROFUNDIDAD: 123.90 M3; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN: 123.90; SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" CÉDULA 40, ASTM, A-120 PARED DE 0.154", A-53, GRADO B. ROSCADO: 230 ML.; SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 3" (76.2 MM) DE DIAMETRO RD-26: 275 ML.; RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MEDIOS MECÁNICOS: 123.90; REPOSICION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO DE 17 CM DE ESPESOR : 138 M2.; LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA FINAL: 505 M2.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA


ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
PÚBLICA


ING. LUIS ADRIÁN PALOMARES
CALLEJA
SUPERVISOR DE OBRA


CONCERTADOR SOCIAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO


PRESIDENTE


SECRETARIO Rafaela Rosa Hidalgo


TESORERO