







ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

28 DE MAYO DE 2021

ISN 2021 PF 2021 PROII 2021 FISE 2021

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	LOS GONZALEZ, EL PALMITO Y CERRITO PARADO		
PROGRAMA	ISN 2021					
NOMBRE DE LA OBRA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES (LOS GONZALEZ, EL PALMITO, CERRITO PARADO) EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA			
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	19 DE ABRIL DE 2021	TERMINO	26 DE MAYO DE 2021
No. OFICIO DE APROBACIÓN	2021GEQ00399					
No. DE OBRA	2021-00234	BENEFICIARIOS	500 HABITANTES			
MONTO AUTORIZADO	\$1,193,356.61 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.)					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$1,193,356.61	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$1,193,356.61	
				MUNICIPAL	\$0.00	
DICTAMEN	TERMINADA					
OBSERVACIONES:						
SE REALIZO LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 W EN LAS LOCALIDADES DE LOS GONZALEZ, CERRITO PARADO Y EL PALMITO.						
 POR LA ENTIDAD EJECUTORA						
ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA			 TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA SUPERVISOR DE OBRA			
 MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL						
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> OPERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021 </div>						
 AMALIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ POR EL COMITÉ COMUNITARIO						
 FLOR CHAVÉS RECENDIZ PRESIDENTE		 ma. de los Angeles Cruz Sánchez m.c.s. SECRETARIO		TESORERO		