



17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FISM 2021 PF 2021 PROII 2021 FISE 2021

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	LA MATAMBA UNO		
PROGRAMA	FISM 2021					
NOMBRE DE LA OBRA	CIRCULADO PERIMETRAL Y TECHUMBRE EN LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA MATAMBA UNO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO			
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	5 DE JULIO DE 2021	TERMINO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
No. OFICIO DE APROBACIÓN	MTQ/FISM 2021/07					
No. DE OBRA	FISM-2021-SA-01	BENEFICIARIOS	50 HABITANTES			
MONTO AUTORIZADO	\$448,746.27 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M. N.).					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$448,032.36	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00	
				MUNICIPAL	\$448,032.36	
DICTAMEN	TERMINADA Y OPERANDO					
OBSERVACIONES:						
<p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 130.95 M2, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN 22.00 M3, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 EN 46.27 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCULADO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA CAL. 11, INCL. POSTES DE LINEA CAL. 20 DE 48 MM DE DIAMETRO Y 2 M DE ALTURA, POSTES PUNTALES Y BASE CAL. 18 DE 60 MM DE DIAMETRO Y 2.5 M DE ALTURA, BARRA SUPERIOR CAL. 20 DE 38 MM DE DIAMETRO, ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5 EN 53.65 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PUERTAS DE MALLA CICLONICA CAL. 11 DE 1.00X2.00 M, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE 0.80 X 0.80 M. CON UN PERALTE DE 0.25M Y DADO DE 0.30 X 0.30 M, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.00 M X 12.00 M, (SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA BASE DE 1/2" EN 99.42 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNAS A BASE DE PTR 4"X 4" CALIBRE 11 (9.60 KG/M) EN 172.80 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARMADURA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL, CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" X 2" (CAL. 12 DE 4.17 KG/ML), MONTANTES Y DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2" (CAL. 12 DE 4.17 KG/ML) EN 369.81 KG, CUBIERT DE LAMISUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON, CUMBRERA Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES), PISO DE CONCRETO ARMADO, F'C=200KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 10 CMS. DE ESPESOR EN ANDADOR EN 14.40 M2 Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA EN 133.70 M2.</p>						
	 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA		 ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE OBRA			
	 C. MARTIN RAMIREZ R. CONCERTADOR SOCIAL		 OPERADO RAMO 33 FISM 2021			
	POR EL COMITÉ COMUNITARIO					
	 Leandro Sanchez Resendiz PRESIDENTE		 Jesus Eddo Sanchez Bello SECRETARIO		 Tomasa Camacho Flores TESORERO	