



11 DE DICIEMBRE DE 2020

FISM 2020  PF 2020  PROII 2020  FISE 2020

|   |  |   |                        |                        |              |
|---|--|---|------------------------|------------------------|--------------|
| MUNICIPIO   | TOLIMÁN  |   | LOCALIDAD              | SABINO DE SAN AMBROSIO |              |
| PROGRAMA  | FISM 2020  |   |                        |                        |              |
| NOMBRE DE LA OBRA   | "CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA DELEGACION DE SABINO DE SAN AMBROSIO"     |   |                        |                        |              |
| ENTIDAD EJECUTORA   | MUNICIPIO DE TOLIMÁN   |   | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | CONTRATO               |              |
| AVANCE FÍSICO   | 100%   | FECHAS:   | INICIO                 | 12/10/2020             | TERMINO      |
|   |  |   |                        | 10/12/2020             |              |
| No. OFICIO DE APROBACIÓN  | MTQ/FISM/2020/35   |   |                        |                        |              |
| No. DE OBRA   |  |   | BENEFICIARIOS          | 30 HABITANTES          |              |
| MONTO AUTORIZADO  | \$448,213.43 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 43/100 M. N.) |   |                        |                        |              |
| INVERSIÓN EJERCIDA  |  |   |                        |                        |              |
| TOTAL   | \$447,529.04   | FEDERAL   | \$0.00                 | ESTATAL                | \$0.00       |
|   |  |   |                        | MUNICIPAL              | \$447,529.04 |
| DICTAMEN  | TERMINADA  |   |                        |                        |              |
| OBSERVACIONES:  |  |   |                        |                        |              |
| <u>CONSTRUCCION DE 10 CARTOS ADICIONALES DE 3.50X3.50 M, LIMPIEZA Y TRAZO EN 73.50 M2, EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO B EN 25.88 M3, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN 15.60 M3, CADENA DE DESPLANTE CD-1 EN 76.80 ML, CASTILLO K-1 DE SECCION 15X15 EN 72.00 ML, MURO DE BLOCK EN 147.18 M2, CADENA DE CERRAMIENTO CC-1 EN 76.80 ML, LOSA DE CONCRETO ARMADO EN 84.00 M2, APLANADO EN MUROS EN 162.54 M2, PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN 62.26 M2, INSTALACION ELECTRICA APAGADOR Y/O CONTACTO 18 PZAS, SUM. Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 2.10X0.90 M, SUM. Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA DE 1.50X1.10 M Y LIMPIEZA GENERAL EN 73.50 M2.</u> |  |   |                        |                        |              |
|   |  | POR LA ENTIDAD EJECUTORA                                  |                        |                        |              |
| ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA   |  |   |                        |                        |              |
|   |  | ING. JOSE TRINIDAD JUÁREZ GUTIERREZ<br>SUPERVISOR DE OBRA |                        |                        |              |
| C. MARTIN RAMIREZ R.<br>CONCERTADOR SOCIAL  |  |   |                        |                        |              |
| POR EL COMITÉ COMUNITARIO   |  |   |                        |                        |              |
|   |  |   |                        |                        |              |
| PRESIDENTE  |  | SECRETARIO  |                        | TESORERO               |              |

OPERADO RAMO 3  
FISM 2020