

3 DE DICIEMBRE DE 2020

FISE 2020 PF 2020 PROII 2020 FAFEF 2020

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD SAN PABLO

PROGRAMA FISE 2020

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ANAHUAC, CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO. 7620

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 TERMINO 1 DE DICIEMBRE DE 2020

No. OFICIO DE APROBACIÓN 2020GEQ01236

No. DE OBRA 2020-00675 BENEFICIARIOS 110 HABITANTES

MONTO AUTORIZADO \$1,231,429.98 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL \$1,230,609.25 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$1,230,609.25
MUNICIPAL \$0.00

DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTA OBRA FUERON: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATO: 400.82 M2. CORTE DE PISO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO Y CORTADORA: 395.34 ML DEMOLICION DE EMPEDRADO DE 18 CM ESPESOR PROMEDIO 0.27 M3. LEVANTAMIENTO CON PICO Y PALA DE EMPEDRADO ACOMODADO CON TEPETATE: 19.37M3 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B": 65.74 M3. EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL ROCA: 122.08 M3 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 10" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE SANITARIO: 440.33 ML. DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO DE 15 CM, L=5.00 M, TUBO SANITARIO DE PVC SERIE 16.5, DE 6" DE DIAMETRO: 36 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA ACOMODADA DE 10 CMS. DE ESPESOR: 31.45 M3. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA: 76.36 M3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PLASTICA PARA ADVERTENCIA DE LA EXISTENCIA TUBERIA SANITARIA: 390.55 ML. RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION: 82.80 M3. CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO CON MAQUINARIA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN: 238.73 M3. POZO DE VISITA COMÚN DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD 9 PZA. REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80 CM, FORJADO CON MUROS DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR: 29 PZA. LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA: 517.94 M3.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA



ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
PUBLICA


ING. LUIS ADRIÁN PALOMARES
CALLEJA
SUPERVISOR DE OBRA


CONCERTADOR SOCIAL

**OPERADO RAMO 33
FISE 2020**

POR EL COMITÉ COMUNITARIO


GIREGORIO DE SANTIAGO

PRESIDENTE


SECRETARIO


TESORERO