



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2019



9 DE OCTUBRE DE 2019

FISM 2019 PF 2019 PROII 2019 FISE 2019

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	LOS GONZALEZ		
PROGRAMA	FISM 2019					
NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS GONZALEZ (CALLE DE LOS GONZALEZ-CASA BLANCA), MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA		
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	8 DE JULIO DE 2019	TERMINO	5 DE OCTUBRE DE 2019
No. OFICIO DE APROBACIÓN	MTQ/FISM/22/2019					
No. DE OBRA	FISM-2019ELE04					
MONTO AUTORIZADO	\$1'084,757.67 (UN MILLON OCHEBTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.)					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$1'084,615.59	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00	
BENEFICIARIOS	60 HABITANTES		MUNICIPAL	\$1'084,615.59		
DICTAMEN	TERMINADA					
OBSERVACIONES:						
3 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-750 CON HERRAJES; 1 TORRE SENCILLA DE 12 MTS CON HERRAJES; 7 TORRES DOBLES TUBULARES DE ACERO 12 MTS CON HERRAJES; 12 MURETES PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS; 13 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 W Y 1 TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA.						
 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA			POR LA ENTIDAD EJECUTORA TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA SUPERVISOR DE OBRA			
 MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL						
POR EL COMITÉ COMUNITARIO						
 José Rincón PRESIDENTE		 Anayde Htz Htz SECRETARIO		 Cecilia Rosendíz Morales TESORERO		

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."