



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2019



3 DE DICIEMBRE DE 2019

FISM 2019  PF 2019  PROII 2019  FISE 2019

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	VARIAS LOCALIDADES (DERRAMADERO, EL CARDON, LA CARRETA, LAS CUEVITAS, GARCIA, CORRALITOS Y EL SAUZ)		
PROGRAMA	FISM 2019					
NOMBRE DE LA OBRA	PANELES SOLARES					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA			
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	04 DE NOVIEMBRE DE 2019	TERMINO	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
No. OFICIO DE APROBACIÓN	MTQ/FISM/27/2019-1					
No. DE OBRA	FISM-2019ELE09					
MONTO AUTORIZADO	\$1,199,663.76 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$1,199,663.76	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00	
BENEFICIARIOS	20 HABITANTES		MUNICIPAL	\$1,199,663.76		
DICTAMEN	TERMINADA					
OBSERVACIONES:						
SE REALIZÓ EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 PANELES SOLARES DE 250 W, CADA UNO CONSTA DE: 4 BATERIAS DE 115 AMP, CONTROLADOR DE 30 AMP, INVERSOR DE VOLTAJE DE 2000 W 24/127 V.						
			POR LA ENTIDAD EJECUTORA			
 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA			 TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA SUPERVISOR DE OBRA			
 MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL						
POR EL COMITÉ COMUNITARIO						
 Adán Rubio Mata			 ALFONSO MONTES		 Juan Pablo Martínez Resendiz	
PRESIDENTE			SECRETARIO		TESORERO	
 Isidro Santiago Recendiz Gutierrez						

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."