



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020

11 DE DICIEMBRE DE 2020

FISM 2020  PF 2020  PROII 2020  FISE 2020

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	CERRITO PARADO		
PROGRAMA	FISM 2020					
NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA TOLIMAN- MESA DE RAMIREZ, Y CALLE ACCESO A LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO PARADO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO.					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA		
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	13 DE OCTUBRE DE 2020	TERMINO	7 DE DICIEMBRE DE 2020
No. OFICIO DE APROBACIÓN	MTQ/FISM/2020/26					
No. DE OBRA	FISM-2020ELE06		BENEFICIARIOS	85 HABITANTES		
MONTO AUTORIZADO	\$1,233,071.35 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.)					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$1,232,988.19	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00	
				MUNICIPAL	\$1,232,988.19	
DICTAMEN	TERMINADA					
OBSERVACIONES:						
SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE DE CONCRETO PC-12-750, 9 TORRRES METALICAS SENCILLA, 1 TORRE DOBLE METALICA, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y 11 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS.						
POR LA ENTIDAD EJECUTORA						
ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						
MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL						
POR EL COMITÉ COMUNITARIO						
Mardel Rosario Hernández Martínez PRESIDENTE		Artemio Godínez de León SECRETARIO		Ma. Olivia Martínez TESORERO		

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”