

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

8 DE OCTUBRE DE 2020

GEQ OYA 2018 PF 2020 PROII 2020 FISE 2020

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD SAN PABLO

PROGRAMA GEQ OYA 2018

NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 14 DE JULIO DE 2020 TERMINO 6 DE OCTUBRE DE 2020

No. OFICIO DE APROBACIÓN 2020GEQ00883

No. DE OBRA 2020-00494 BENEFICIARIOS 3401 HABITANTES

MONTO AUTORIZADO 1991531.82 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 82/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA


TOTAL \$1989,271.36 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$1989,271.36
MUNICIPAL \$0.00

DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 160 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 W, SUSTITUYENDO LAS LUMINARIAS EXISTENTES QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO E INSERVIBLES, SE REHABILITO 43 POSTES METALICOS DE ALUMBRADO PUBLICO PINTANDOLOS EN SU TOTALIDAD DE COLOR BLANCO.


POR LA ENTIDAD EJECUTORA


ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
PUBLICA



TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA
SUPERVISOR DE OBRA


MORÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
CONCERTADOR SOCIAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO


Juana Sánchez Aguirre


SECRETARIO


Beatriz D.S.C.
TESORERO

**OPERADO
G.E.Q. OYA 2018**