



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FISE 2020 PF 2020 PROII 2020 FISM 2020

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD CASAS VIEJAS
 PROGRAMA FISE 2020
 NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, DELEGACIÓN DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. 7522
 ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA
 AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 TERMINO 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
 No. OFICIO DE APROBACIÓN 2020GEQ01256
 No. DE OBRA 2020-00691 BENEFICIARIOS 200 HABITANTES
 MONTO AUTORIZADO \$1,383,461.72 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.)
 INVERSIÓN EJERCIDA
 TOTAL \$1,382,752.43 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$1,382,752.43
 MUNICIPAL \$0.00
 DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO PC-12-750, 6 TORRES METALICAS SENCILLAS, 5 TORRES METALICAS DOBLES, Y 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
PUBLICA

TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA
SUPERVISOR DE OBRA

MARTÍN RAMÍREZ R.
CONCERTADOR SOCIAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Ma. Guadalupe G.P. Gregoria Henandez R. Ma. Isabel M.H.
 PRESIDENTE Guerrero Gregoria SECRETARIO Hernandez R. TESORERO Isabel Martinez A.