



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2021

28 DE MAYO DE 2021

FISM 2021  PF 2021  PROII 2021  FISE 2021

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD LA ESTANCIA

PROGRAMA FISM 2021

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, SOBRE LA CARRETERA TOLIMÁN-COLÓN, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 8 DE ABRIL DE 2021 TERMINO 26 DE MAYO DE 2021

No. OFICIO DE APROBACIÓN MTQ/FISM/2021/21

No. DE OBRA FISM2021ELE04 BENEFICIARIOS 18 HABITANTES

MONTO AUTORIZADO \$495,372.08 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL \$495,318.58 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$0.00

MUNICIPAL \$495,318.58

DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TORRES METALICAS SENCILLAS DE 12 MTS DE ALTURA Y 2 TORRES METALICAS DOBLES DE 12 MTS DE ALTURA ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE  
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA  
PUBLICA

TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA  
SUPERVISOR DE OBRA

MARTÍN RAMÍREZ  
CONCERTADOR SOCIAL



POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Juana de León Mtz

PRESIDENTE

+  
  
Felipe Rodríguez Guerrero

SECRETARIO

Verénisse R.D. Rodríguez Delgado

TESORERO