







ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

28 DE JUNIO DE 2021

FISE 2021 PF 2021 PROII 2021 FISM 2021

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	SABINO DE SAN AMBROSIO		
PROGRAMA	FISE 2021					
NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA GUAYABA, DELEGACION DE SABINO DE SAN AMBROSIO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA			
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	28 DE ABRIL DE 2021	TERMINO	26 DE JUNIO DE 2021
No. OFICIO DE APROBACIÓN	2021GEQ00462					
No. DE OBRA	2021-00273	BENEFICIARIOS	120 HABITANTES			
MONTO AUTORIZADO	\$1,068,733.75 (UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$1,068,256.66	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$1,068,256.66	
				MUNICIPAL	\$0.00	
DICTAMEN	TERMINADA					
OBSERVACIONES:						
SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE DE CONCRETO 12-750, 5 TORRES METALICAS SENCILLAS, 2 TORRES DOBLES, 9 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS Y UN TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA.						
POR LA ENTIDAD EJECUTORA						
 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA			 TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA SUPERVISOR DE OBRA			
 MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL						
POR EL COMITÉ COMUNITARIO						
 PRESIDENTE		 SECRETARIO		 TESORERO		

OPERADO RAMO 33
FISE 2021