

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2021

24 DE JUNIO DE 2021

FISE 2021  PF 2021  PROII 2021  FISM 2021

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD SABINO DE SAN AMBROSIO

PROGRAMA FISE 2021

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA TOLIMAN - MESA DE RAMIREZ, FRENTE A POLO DE DESARROLLO EN LA DELEGACION DE SABINO DE SAN AMBROSIO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 11 DE MAYO DE 2021 TERMINO 22 DE JUNIO DE 2021

No. OFICIO DE APROBACIÓN 2021GEQ004514

No. DE OBRA 2021-00313 BENEFICIARIOS 50 HABITANTES

MONTO AUTORIZADO \$464,795.52 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL \$463,922.94 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$463,922.94


MUNICIPAL \$0.00

DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA Y 2 TORRES METALICAS DOBLES DE 12 MTS DE ALTURA ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

  
ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE  
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA  
PUBLICA

  
TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA  
SUPERVISOR DE OBRA

  
MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ  
CONCERTADOR SOCIAL

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”

OPERADO RAMO 33  
FISE 2021

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

  
Evaristo Morales PRESIDENTE

  
Ana Cristina Godiño SECRETARIO

  
Gloria Godiño TESORERO