


06 DE JULIO DE 2021

FISM 2021 PF 2021 PROII 2021 FISE 2021

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	TOLIMAN		
PROGRAMA	FISM 2021					
NOMBRE DE LA OBRA	ESTUDIOS Y PROYECTOS, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO			
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	05 DE ABRIL DE 2021	TERMINO	03 DE JULIO DE 2021
No. OFICIO DE APROBACIÓN	FISM2021IN01					
No. DE OBRA	BENEFICIARIOS		250 HABITANTES			
MONTO AUTORIZADO	\$332,506.38 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 38/100 M. N.).					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$332,506.38	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00	
				MUNICIPAL	\$332,506.38	
DICTAMEN	TERMINADO Y VALIDADO					
OBSERVACIONES:						
<p><u>PROYECTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE SAN AMBROSIO: ESTUDIO TOPOGRAFICO: INCLUYE: PLANIMETRIA, ALTIMETRIA, SECCIONES 1.66 KM, MEMORIA DE CALCULO INCL. MEMORIA DESCRIPTIVA, CALCULO HIDRAULICO 1.66 KM, PRESUPUESTO Y CATALOGO DE CONCEPTOS INCL. TARJETAS DE PRECIOS 1.66 KM, ESPECIFICACIONES TECNICAS INCL. FACTIBILIDADES (SOCIAL Y AMBIENTAL) 1 PZA. Y TRAMITES DE VALIDACION ANTE LA CEA INCL. CARPETA DE INGRESO 1 PZA.</u></p>						
 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA		POR LA ENTIDAD EJECUTORA		 ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE OBRA		
		 C. MARTIN RAMIREZ R. CONCERTADOR SOCIAL				
 PRESIDENTE		 SECRETARIO		 TESORERO		