



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QUERÉTARO**  
**DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.**



**AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	LOCALIDAD	CLAVE DE LA LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	METAS REALIZADAS		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. BENEF.	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	TIPO Y MODALIDAD DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN REAL		APROBADO INICIAL	APROBADO CON MODIFICACIONES	PAGADO	AVANCES		OBSERVACIONES																
					UNIDAD	CANTIDAD						INICIO	TERMINO				FISICO	FINANCIERO																	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE</b>																																			
1	FISM2021AP01	614	LOMA DE CASA BLANCA	220180127	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	M.	352	CONTRATO	150	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	06/ABR./2021	07/MAY./2021	\$ 278,693.00	\$ 275,012.34	\$ 275,012.34	100.00%	100.00%																
2	FISM2021AP02	614	SAN PABLO	220180050	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL RINCÓN EN CALLE LOS OLIVOS Y ANAHUAC EN DELEGACIÓN DE SAN PABLO TOLIMÁN, QRO.	M.	174	CONTRATO	80	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	06/ABR./2021	07/MAY./2021	\$ 132,000.00	\$ 130,334.75	\$ 130,334.75	100.00%	100.00%																
3	FISM2021AP03	614	SAN PABLO	220180050	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL MANGU EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO TOLIMÁN, QRO.	ML	1935	CONTRATO	30	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	28/ABR./2021	16/JUN./2021	\$ 1,008,330.92	\$ 1,004,744.07	\$ 1,004,744.07	100.00%	100.00%																
4	FISM2021AP04	614	SAN ANTONIO DE LA CAL	220180047	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE BO EL CARDONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN, QRO.	ML	96.2	CONTRATO	25	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	01/DIC./2021	15/DIC./2021	\$ -	\$ 77,969.96	\$ 77,969.96	100.00%	100.00%	ESTA OBRA SE REALIZÓ CON LAS ECONOMÍAS DE OBRAS TERMINADAS Y SE LE APLICARON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$255.33															
<b>AGUA Y SANEAMIENTO.- DRENAJE</b>																																			
5	FISM2021AL01	614	SAN ANTONIO DE LA CAL	220180047	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 100 PARTIR DEL MODULO DE POLICIA ENTRONQUE CALLE ENRIQUE BURGOS, BARRIO EL CARDONAL, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ML	436.21	CONTRATO	85	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	06/ABR./2021	17/JUN./2021	\$ 1,395,498.50	\$ 1,509,684.76	\$ 1,509,684.76	100.00%	100.00%																
6	FISM2021AL02	614	SAN PABLO	220180050	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOS RODRÍGUEZ EN BARRIO LOS CERRITOS, EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO, TOLIMÁN, QRO.	ML	88.15	CONTRATO	30	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	08/NOV.2021	\$ 329,071.21	\$ 328,754.88	\$ 328,754.88	100.00%	100.00%																
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO: AULAS</b>																																			
7	FISM2021ED01	612	BARRIO DE CASAS VIEJAS	220180010	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6X8 REGIONAL, EN TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DIEZ MARINA EN BARRIO DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	AULA	1	CONTRATO	100	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	08/ABR./2021	25/MAY./2021	\$ 795,000.00	\$ 794,389.22	\$ 794,389.22	100.00%	100.00%																
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD: CIRCULADO Y TECHADO</b>																																			
8	FISM2021SA01	612	LA MATAMBA UNO	220180029	CIRCULADO PERIMETRAL Y TECHUMBRE EN LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA MATAMBA UNO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	TECHADO	1	CONTRATO	50	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	05/JUL./2021	17/SEPT./2021	\$ 450,000.00	\$ 448,032.36	\$ 448,032.36	100.00%	100.00%																
9	FISM2021SA02	612	MESA DE CHAGOYA	220180067	CIRCULADO PERIMETRAL Y TECHUMBRE EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAGOYA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	TECHADO	1	CONTRATO	201	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	19/ABR./2021	02/JUL./2021	\$ 490,000.00	\$ 488,734.82	\$ 488,734.82	100.00%	100.00%																
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO: TECHUMBRES</b>																																			
10	FISM2021TE01	612	SAN MIGUEL	220180049	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	TECHADO	1	CONTRATO	736	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	08/ABR./2021	25/MAY./2021	\$ 1,746,355.13	\$ 1,744,015.50	\$ 1,744,015.50	100.00%	100.00%																
11	FISM2021TE02	612	EL TERRERO	220180055	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	TECHADO	1	CONTRATO	364	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	08/ABR./2021	02/JUN./2021	\$ 1,100,000.00	\$ 1,098,575.45	\$ 1,098,575.45	100.00%	100.00%																
12	FISM2021TE03	612	EL LINDERO	220180069	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	TECHADO	1	CONTRATO	283	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	19/ABR./2021	03/JUL./2021	\$ 328,264.97	\$ 327,871.53	\$ 327,871.53	100.00%	100.00%																
<b>INDIRECTOS</b>																																			
13	FISM2021IN01	339	TOLIMAN	220180001	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO	1	CONTRATO	250	COMPLEMENTARIA		FISM 2021	05/ABR./2021	03/JUL./2021	\$ 307,160.87	\$ 332,506.38	\$ 332,506.38	100.00%	100.00%																
<b>URBANIZACION.- EMPEDRADOS</b>																																			
14	FISM2021UR01	614	SAN ANTONIO DE LA CAL	220180047	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE LAS TRES CAIDAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	M2	678.44	CONTRATO	100	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	08/ABR./2021	07/MAY./2021	\$ 477,492.66	\$ 476,965.16	\$ 476,965.16	100.00%	100.00%																
15	FISM2021UR02	614	MESA DE CHAGOYA	220180067	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA HASTA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAGOYA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	M2	1591.85	CONTRATO	201	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	25/NOV./2021	\$ 971,832.06	\$ 971,716.40	\$ 971,716.40	100.00%	100.00%																
16	FISM2021UR03	614	MAGUEY MANSO	220180027	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY MANSO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	M2	326.72	CONTRATO	100	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	17/NOV./2021	\$ 286,259.49	\$ 282,482.88	\$ 282,482.88	100.00%	100.00%																
17	FISM2021UR04	614	RANCHO NUEVO	220180040	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	M2	1070.11	CONTRATO	100	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	08/NOV./2021	\$ 860,648.59	\$ 857,957.45	\$ 857,957.45	100.00%	100.00%																
18	FISM2021UR05	614	SAN PABLO	220180050	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 21 DE MARZO, SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	M2	640	CONTRATO	35	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	6/ABR./2021	3/JUN./2021	\$ 826,725.70	\$ 824,463.83	\$ 824,463.83	100.00%	100.00%																
19	FISM2021UR06	614	TEQUESQUITE	220180054	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO EL TEQUESQUITE, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	M2	675.96	CONTRATO	50	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	15/ABR./2021	10/JUN./2021	\$ 873,198.84	\$ 863,619.64	\$ 863,619.64	100.00%	100.00%																
<b>VIVIENDA.- ELECTRIFICACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO</b>																																			
20	FISM2021ELE01	614	CERRITO PARADO	220180012	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRITO PARADO (LA CUCHARA), EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	POSTE	4	CONTRATO	30	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	22/NOV./2021	\$ 321,820.96	\$ 321,453.70	\$ 321,453.70	100.00%	100.00%																

21	FISM2021ELE02	614	SAN PABLO	220180050	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, POR EL CAMPO DE FÚTBOL Bo. EL PUEBLITO, LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	POSTE	2	CONTRATO	20	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	08/NOV./2021	\$ 211,082.17	\$ 209,871.99	\$ 209,871.99	100.00%	100.00%
22	FISM2021ELE03	614	SAN PABLO	220180050	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN EL BARRIO 3 MARIAS, DELEGACIÓN DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	POSTE	10	CONTRATO	150	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	09/ABR./2021	07/JUN./2021	\$ 1,177,063.29	\$ 1,174,388.54	\$ 1,174,388.54	100.00%	100.00%
23	FISM2021ELE04	614	LA ESTANCIA	220180019	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, SOBRE LA CARRETERA TOLIMÁN-COLÓN, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	POSTE	4	CONTRATO	18	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	08/ABR./2021	26/MAY./2021	\$ 496,638.98	\$ 495,318.58	\$ 495,318.58	100.00%	100.00%
24	FISM2021ELE05	614	PUERTO BLANCO	220180039	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ALQUISIRA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	POSTE	9	CONTRATO	10	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	15/ABR./2021	11/JUN./2021	\$ 750,236.58	\$ 746,102.43	\$ 746,102.43	100.00%	100.00%
25	FISM2021ELE06	614	RANCHO DE GUADALUPE	220180025	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, CRUZANDO EL RIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	POSTE	10	CONTRATO	80	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	09/ABR./2021	18/JUN./2021	\$ 1,175,099.86	\$ 1,210,455.14	\$ 1,210,455.14	100.00%	100.00%
26	FISM2021ELE07	614	GUDINOS	220180022	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE GUDINOS, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	POSTE	6	CONTRATO	60	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISM 2021	15/ABR./2021	21/JUN./2021	\$ 725,230.64	\$ 760,301.35	\$ 760,301.35	100.00%	100.00%
<b>VIVIENDA.- CUARTOS</b>															<b>\$ 4,499,676.00</b>	<b>\$ 4,263,318.78</b>	<b>\$ 4,263,318.78</b>		
27	FISM2021VIV01	611	DELEGACIÓN SAN PABLO	220180050	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES. DELEGACIÓN SAN PABLO	CUARTO	23	CONTRATO	115	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	19/ABR./2021	05/AGO./2021	\$ 1,124,919.00	\$ 1,717,568.82	\$ 1,717,568.82	100.00%	100.00%
28	FISM2021VIV02	611	DELEGACIÓN SAN ANTONIO	220180047	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES	CUARTO	2	CONTRATO	10	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	05/DIC./2021	\$ 149,989.20	\$ 149,347.12	\$ 149,347.12	100.00%	100.00%
29	FISM2021VIV03	611	DELEGACIÓN CASAS VIEJAS	220180010	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES	CUARTO	1	CONTRATO	5	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	09/DIC./2021	\$ 374,973.00	\$ 74,672.52	\$ 74,672.52	100.00%	100.00%
30	FISM2021VIV04	611	DELEGACIÓN DE CARRIZALILLO	220180008	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES	CUARTO	6	CONTRATO	30	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	09/DIC./2021	\$ 374,973.00	\$ 449,583.11	\$ 449,583.11	100.00%	100.00%
31	FISM2021VIV05	611	DELEGACIÓN CASA BLANCA	220180009	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES. DELEGACIÓN CASA BLANCA	CUARTO	8	CONTRATO	40	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	15/ABR./2021	12/AGO./2021	\$ 899,935.20	\$ 599,598.13	\$ 599,598.13	100.00%	100.00%
32	FISM2021VIV06	611	DELEGACIÓN SABINO DE SAN AMBROSIO	220180043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES. DELEGACIÓN SABINO DE SAN AMBROSIO	CUARTO	6	CONTRATO	30	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	09/DIC./2021	\$ 749,946.00	\$ 448,039.28	\$ 448,039.28	100.00%	100.00%
33	FISM2021VIV07	611	DELEGACIÓN SAN MIGUEL	220180049	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES	CUARTO	11	CONTRATO	60	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISM 2021	18/OCT./2021	09/DIC./2021	\$ 824,940.60	\$ 824,509.80	\$ 824,509.80	100.00%	100.00%
<b>VIVIENDA.- TINACOS</b>															<b>\$ 3,581,773.58</b>	<b>\$ 3,579,298.50</b>	<b>\$ 3,579,298.50</b>		
34	FISM2021VIV08	611	DELEGACIÓN DE CASAS VIEJAS	220180010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	PZA.	7	CONTRATO	35	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	09/ABR./2021	29/JUL./2021	\$ 83,297.06	\$ 83,239.50	\$ 83,239.50	100.00%	100.00%
35	FISM2021VIV09	611	DELEGACIÓN DE CARRIZALILLO	220180008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	PZA.	13	CONTRATO	65	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	09/ABR./2021	29/JUL./2021	\$ 154,694.54	\$ 154,587.63	\$ 154,587.63	100.00%	100.00%
36	FISM2021VIV10	611	DELEGACIÓN CENTRO, TOLIMÁN	220180001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	PZA.	18	CONTRATO	90	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	09/ABR./2021	29/JUL./2021	\$ 214,192.44	\$ 214,044.43	\$ 214,044.43	100.00%	100.00%
37	FISM2021VIV11	611	DELEGACIÓN DE CASA BLANCA	220180009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	PZA.	143	CONTRATO	715	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	09/ABR./2021	29/JUL./2021	\$ 1,701,639.94	\$ 1,700,464.08	\$ 1,700,464.08	100.00%	100.00%
38	FISM2021VIV13	611	DELEGACIÓN SABINO DE SAN AMBROSIO	220180043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	PZA.	120	CONTRATO	600	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	09/ABR./2021	29/JUL./2021	\$ 1,427,949.60	\$ 1,426,962.86	\$ 1,426,962.86	100.00%	100.00%
<b>VIVIENDA.- PANELES SOLARES</b>															<b>\$ 510,000.00</b>	<b>\$ 509,341.78</b>	<b>\$ 509,341.78</b>		
39	FISM2021VIV14	611	TOLIMÁN, (PUERTO BLANCO, EL DERBAMARERO, RANCHO NUEVO, LA REDONDA, LA ERA Y LA ESTANCIA)	220180001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR	PZA.	6	CONTRATO	30	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	09/ABR./2021	04/MAY./2021	\$ 510,000.00	\$ 509,341.78	\$ 509,341.78	100.00%	100.00%
<b>VIVIENDA.- CALENTADORES SOLARES</b>															<b>\$ 3,341,800.00</b>	<b>\$ 3,339,527.16</b>	<b>\$ 3,339,527.16</b>		
40	FISM2021VIV15	611	DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL	220180049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL	PZA.	91	CONTRATO	455	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	19/ABR./2021	03/AGO./2021	\$ 980,000.00	\$ 891,193.47	\$ 891,193.47	100.00%	100.00%
41	FISM2021VIV16	611	DELEGACIÓN DE SAN PABLO	220180050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. DELEGACIÓN DE SAN PABLO	PZA.	92	CONTRATO	460	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	19/ABR./2021	03/AGO./2021	\$ 813,400.00	\$ 900,986.80	\$ 900,986.80	100.00%	100.00%
42	FISM2021VIV17	611	DELEGACIÓN DE CASAS VIEJAS	220180010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	PZA.	30	CONTRATO	150	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	19/ABR./2021	03/AGO./2021	\$ 294,000.00	\$ 293,800.04	\$ 293,800.04	100.00%	100.00%
43	FISM2021VIV18	611	DELEGACIÓN TOLIMÁN CENTRO	220180001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	PZA.	78	CONTRATO	390	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	19/ABR./2021	03/AGO./2021	\$ 764,400.00	\$ 763,880.11	\$ 763,880.11	100.00%	100.00%
44	FISM2021VIV19	611	DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL	220180047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	PZA.	50	CONTRATO	250	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-AMPLIACIÓN	FISM 2021	19/ABR./2021	03/AGO./2021	\$ 490,000.00	\$ 489,666.74	\$ 489,666.74	100.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>															<b>\$ 29,446,954.00</b>	<b>\$ 29,447,209.33</b>	<b>\$ 29,447,209.33</b>		

**ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN**  
**Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO**  
**TOLIMÁN, QRO.**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QUERÉTARO**  
**DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.**  
**CIERRE DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 2020**



OBRAS Y ACCIONES PAGADAS CON RECURSOS 2020 EN EL EJERCICIO 2021

No. PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	LOCALIDAD	CLAVE DE LA LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. BENEF.	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	TIPO Y MODALIDAD DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PERIODO DE EJECUCION		APROBADO INICIAL	APROBADO CON MODIFICACIONES	PAGADO	AVANCES		OBSERVACIONES	
												INICIO	TERMINO				FISICO	FINANCIERO		
<b>FISM 2020</b>																				
1	FISM-2020ELE05	614	VARIAS LOCALIDADES	220180047	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	LUMINARIAS	116.00	CONTRATO	550	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACION	FISM 2020	16/NOV./2020	18/DIC./2020	\$ 1,409,506.58	\$ 1,409,506.58	\$ 1,409,506.58	100.00%	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN DICIEMBRE DE 2020 ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO (PAGADA EN 2021)
2	FISM-2020VIV22	611	SAN ANTONIO DE LA CAL	220180047	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION: TABIQUE BLOCK, TABICON, VARILLA DE 3/8.	LOTE	60.00	CONTRATO	300	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACION	FISM 2020	15/NOV./2020	17/DIC./2020	\$ 299,999.20	\$ 299,999.20	\$ 299,999.20	100.00%	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN DICIEMBRE DE 2020 ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO (PAGADA EN 2021)
3	FISM-2020ELE010	614	PUERTO BLANCO	220180039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BLANCO, TOLIMÁN, QRO.	PZA	23.00	CONTRATO	250	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACION	FISM 2020	28/DIC./2020	07/ENE./2021	\$ 277,681.53	\$ 277,681.53	\$ 277,681.53	100.00%	100.00%	ESTA OBRA SE REALIZA CON LOS RECURSOS DEL FISM 2020, DE LAS ECONOMIAS DE OBRAS TERMINADAS POR \$94,578.33 MÁS \$183,103.20 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE GENERARON EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE MANEJARON LOS RECURSOS DEL FISM 2020 (PAGADA EN 2021)
<b>PAGADO CON RECURSOS DEL FISM 2020</b>															<b>\$ 1,987,187.31</b>	<b>\$ 1,987,187.31</b>	<b>\$ 1,987,187.31</b>			
<b>GEQ PA 2020</b>																				
4	2020-00837	612	CARRIZALILLO	220180008	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	TECHUMBRE	1.00	CONTRATO	25	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	GEQ PA 2020	12/OCT./2020	20/DIC./2020	\$ 1,575,819.51	\$ 1,575,819.51	\$ 221,550.53	100.00%	100.00%	ESTA OBRA CONCLUYO EN DICIEMBRE DE 2020 , SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACIÓN No. 1 EN 2020 Y SE PAGO LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO EN 2021. (OBRA REALIZADA POR \$1'575,819.51)
<b>GEQ OYA 2020</b>																				
5	2020-01026	614	VARIAS LOCALIDADES, TOLIMAN, QRO.	220180001	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	LUMINARIAS	82.00	CONTRATO	500	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- REHABILITACIÓN	GEQ OYA 2020	22/DIC./2020	19/FEB./2021	\$ 996,375.34	\$ 996,375.34	\$ 996,375.34	100.00%	100.00%	ESTA OBRA SE REALIZO POR \$996,375.34 (PAGADA EN 2021)
<b>PAGADO CON RECURSOS ESTATAL 2020</b>															<b>\$ 2,572,194.85</b>	<b>\$ 2,572,194.85</b>	<b>\$ 1,217,925.87</b>			

**ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN**  
**Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO**  
**TOLIMÁN, QRO.**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QUERÉTARO**  
**DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.**  
**CIERRE DE OBRAS CON RECURSOS ESTATALES 2021**



No. PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	LOCALIDAD	CLAVE DE LA LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	METAS REALIZADAS		MODALIDAD DE EJECUCION	No. BENEF.	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO	TIPO Y MODALIDAD DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PERIODO DE EJECUCION REAL		APROBADO INICIAL	APROBADO CON MODIFICACIONES	PAGADO	AVANCES		OBSERVACIONES	
					UNIDAD	CANTIDAD						INICIO	TERMINO				FISICO	FINANCIERO		
<b>ISN 2021</b>																				
1	2021-00234	614	VARIAS LOCALIDADES (LOS GONZALEZ, EL PALMITO, CERRITO PARADO)	220180126,220180060, 220180012	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES (LOS GONZALEZ, EL PALMITO, CERRITO PARADO) EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	LUMINARIAS	100.00	CONTRATO	500	COMPLEMENTARIA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	ISN 2021	19/ABR./2021	26/MAY./2021	\$ 1,194,742.48	\$ 1,193,356.61	\$ 1,193,356.61	100.00%	100.00%	
<b>TOTAL ISN 2021</b>															<b>\$ 1,194,742.48</b>	<b>\$ 1,193,356.61</b>	<b>\$ 1,193,356.61</b>			
<b>FISE 2021 ( FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2021)</b>																				
1	2021-00274	614	EL GRANJENO	220180021	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA QUE ABASTECE EL TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO TERCER ETAPA, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ML	505.00	CONTRATO	400	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-REHABILITACIÓN	FISE 2021	06/MAY./2021	02/JUL./2021	\$ 658,470.47	\$ 652,173.24	\$ 652,173.24	100.00%	100.00%	
2	2021-00273	614	SABINO DE SAN AMBROSIO	220180043	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA GUAYABA, DELEGACIÓN DE SABINO DE SAN AMBROSIO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ESTRUCTURAS	8.00	CONTRATO	120	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISE 2021	28/ABR./2021	26/JUN./2021	\$ 1,069,888.30	\$ 1,068,256.66	\$ 1,068,256.66	100.00%	100.00%	
3	2021-00275	614	PUERTO BLANCO	220180039	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA PUERTO BLANCO-BOMINTZA, LOCALIDAD DE PUERTO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ESTRUCTURAS	4.00	CONTRATO	50	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISE 2021	28/ABR./2021	18/JUN./2021	\$ 461,294.40	\$ 458,752.72	\$ 458,752.72	100.00%	100.00%	
4	2021-00313	614	SABINO DE SAN AMBROSIO	220180043	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA TOLIMÁN-MESA DE RAMÍREZ, FRENTE A POLO DE DESARROLLO, EN LA DELEGACIÓN DE SABINO DE SAN AMBROSIO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ESTRUCTURAS	3.00	CONTRATO	50	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISE 2021	11/MAY./2021	22/JUN./2021	\$ 466,103.57	\$ 463,922.94	\$ 463,922.94	100.00%	100.00%	
5	2021-00314	614	LOS GONZALEZ	220180126	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJÓN DE EL BLANCO Y ACCESO AL SHAMINAL EN LA LOCALIDAD DE LOS GONZALEZ, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ESTRUCTURAS	12.00	CONTRATO	300	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISE 2021	17/MAY./2021	02/AGO./2021	\$ 2,165,474.35	\$ 2,155,801.99	\$ 2,155,801.99	100.00%	100.00%	
6	2021-00315	614	DIEZMEROS	220180070	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE DIEZMEROS, DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ESTRUCTURAS	4.00	CONTRATO	100	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISE 2021	13/MAY./2021	08/JUL./2021	\$ 622,160.97	\$ 618,285.81	\$ 618,285.81	100.00%	100.00%	
7	2021-00350	614	EL TEQUESQUITE (CHALMA)	220180054	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ML	1065.00	CONTRATO	261	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- REHABILITACIÓN	FISE 2021	17/MAY./2021	09/AGO./2021	\$ 1,950,073.78	\$ 1,938,568.26	\$ 1,938,568.26	100.00%	100.00%	
8	2021-00349	614	CASAS VIEJAS	220180010	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ML	420.00	CONTRATO	1000	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- REHABILITACIÓN	FISE 2021	11/MAY./2021	05/AGO./2021	\$ 942,652.56	\$ 941,604.49	\$ 941,604.49	100.00%	100.00%	
9	2021-00353	614	CASAS VIEJAS	220180010	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA DE POZO A TANQUE EN EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ML	1379.20	CONTRATO	1000	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- REHABILITACIÓN	FISE 2021	17/MAY./2021	14/AGO./2021	\$ 2,093,161.90	\$ 2,065,082.14	\$ 2,065,082.14	100.00%	100.00%	
10	2021-00351	614	LA PRESENTA	220180129	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESENTA, TOLIMÁN, QRO.	ML	422.40	CONTRATO	80.00	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISE 2021	17/MAY./2021	18/JUN./2021	\$ 395,875.82	\$ 394,734.22	\$ 394,734.22	100.00%	100.00%	
11	2021-00347	614	SAN PABLO	220180050	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO EL RINCON, EN LA DELEGACION DE SAN PABLO, TOLIMAN, QUERETARO.	ML	198.00	CONTRATO	30	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISE 2021	11/MAY./2021	02/JUL./2021	\$ 539,248.76	\$ 536,779.46	\$ 536,779.46	100.00%	100.00%	
12	2021-00348	614	SAN PABLO	220180050	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANTIGUO CAMINO AL TANQUE EN EL PUEBLITO, DELEGACION DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	ML	172.00	CONTRATO	30	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISE 2021	11/MAY./2021	25/JUN./2021	\$ 484,448.01	\$ 472,321.00	\$ 472,321.00	100.00%	100.00%	
13	2021-00352	614	BARRIO DE GARCIA	220180074	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GARCÍA, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ESTRUCTURAS	3.00	CONTRATO	200	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- AMPLIACIÓN	FISE 2021	13/MAY./2021	21/JUL./2021	\$ 1,590,773.95	\$ 1,587,418.59	\$ 1,587,418.59	100.00%	100.00%	
14	2021-00354	614	PUERTO BLANCO	220180039	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, BARRIO LOS GONZALEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ESTRUCTURAS	8.00	CONTRATO	50	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISE 2021	13/MAY./2021	30/JUL./2021	\$ 886,233.68	\$ 881,656.23	\$ 881,656.23	100.00%	100.00%	

15	2021-00381	614	SABINO DE SAN AMBROSIO	220180043	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE SAN AMBROSIO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ML	679.25	CONTRATO	250	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISE 2021	1/JUN./2021	02/AGO./2021	\$ 3,271,324.09	\$ 3,269,374.64	\$ 3,269,374.64	100.00%	100.00%
16	2021-00382	614	CERRITO PARADO	220180012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO PARADO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ML	521.95	CONTRATO	250	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISE 2021	1/JUN./2021	05/AGO./2021	\$ 3,402,815.26	\$ 3,394,404.41	\$ 3,394,404.41	100.00%	100.00%
17	2021-00705	614	SABINO DE SAN AMBROSIO	220180043	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DE LA DELEGACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE SAN AMBROSIO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	ML	207.40	CONTRATO	50	DIRECTA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL- CONSTRUCCIÓN	FISE 2021	23/NOV./2021	07/DIC./2021	\$ 700,761.30	\$ 749,076.36	\$ 749,076.36	100.00%	100.00%
<b>PAGADO FISE 2021</b>															<b>\$ 21,700,761.17</b>	<b>\$ 21,648,213.16</b>	<b>\$ 21,648,213.16</b>		
<b>TOTAL DE OBRA ESTATAL REALIZADA EN EL EJERCICIO 2021</b>															<b>\$ 22,895,503.65</b>	<b>\$ 22,841,569.77</b>	<b>\$ 22,841,569.77</b>		

**ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN**  
**Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO**  
**TOLIMÁN, QRO.**