

DESTINO DEL GASTO FISM 2022											PRIMER TRIMESTRE 2023																									
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	OBJETO	UNIDAD	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESIONES	GOBERNANDIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2023	1	QUE220102061440	Proyecto de inversión	1039944	(f1: (ciclo_recurso:2 022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038952.58, modificado:1038952.58)	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN GRO-2696	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Toluán	2696	S	380	374	0	(meta:1: (unidad_m edida:Piezas, meta_modificada:73.0 ))	1	(geo:1: (cve_municipio:18, localidad:49, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, TOLIMAN, QUERETARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE VALDAD CALLE BENITO JUAREZ Y 16 DE SE, lon->99.96118753, lat->20.86889742))	05-07-2022	03-10-2022	1038952.58	1038952.58	1038952.58	1038952.58	1038952.58	(cto:1: (tipoobra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/073, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:103895.258, importe_modificado:1038952.58)	(meta:1: (unidad_m edida:Piezas, avance:73.0))	(2061440/proyecto_INICIO, 2061440/proyecto_PROCESO, 2061440/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102062996	Acción	600118.83	(f1: (ciclo_recurso:2 022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600118.83, modificado:338795.95))	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4312	22	Querétaro	18	Tolimán	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Toluán	4312	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_m edida:PROYECTO(S), meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:18, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon->99.930801, lat->20.868164))	08-09-2022	05-12-2022	338795.95	338795.95	338795.95	338795.95	338795.95	(cto:1: (tipoobra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/02, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:338795.95, importe_modificado:338795.95)	(meta:1: (unidad_m edida:PROYECTO(S), avance:1.0))	(2062996/proyecto_INICIO, 2062996/proyecto_FIN, 2062996/proyecto_PROCESO, 2062996/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061433	Proyecto de inversión	400000	(f1: (ciclo_recurso:2 022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:38915.35))	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE FRENTE A CENTRAL DE AUTOBUSES EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN GRO - 2599	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Toluán	2599	S	755	745	0	(meta:1: (unidad_m edida:Puentes, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO TOLIMAN, 76600 TOLIMAN, TOLIMAN, QUERETARO ENTRE CAMINO ARROYO GRANUENO Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SE UBICA EN CALLE ENTRE ARROYO GRANUENO Y JUSTO SIERRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CE, lon->99.9248873, lat->20.90548308))	06-06-2022	02-09-2022	38915.35	38915.35	38915.35	38915.35	38915.35	(cto:1: (tipoobra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/19, contratista:CLAUDIA DIAZ GAYOU, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:38938.11, importe_modificado:38915.35)	(meta:1: (unidad_m edida:Puentes, avance:1.0))	(2061433/proyecto_INICIO, 2061433/proyecto_PROCESO, 2061433/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	1	QUE220102061296	Proyecto de inversión	260000	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:256612.87))	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EN PUEBLITO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN ORO 619	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	619	S	20	15	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:230.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:50, direccion:BARRIO SAN PABLO TOLIMÁN, 78643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y CARRETERA ESTATAL 140, LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PUEBLITO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN P. lon: 99.89759056, lat:20.86664717))	14-03-2022	10-06-2022	256612.87	256612.87	256612.87	256612.87	256612.87	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DECAOPFISM2022/21, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:257764.44, importe_modificado:256612.87))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0))	(2061296/proyecto_INICIO, 2061296/proyecto_FIN, 2061296/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061401	Proyecto de inversión	261680.07	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261680.07, modificado:261558.47))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PATOL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN ORO 2322	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	2322	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:36, direccion:RANCHERIA EL PATOL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y LA OBRA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SU UBICACIÓN ES EN CALLE SIN NOMBRE AL LADO SE ENCUENTRA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALD, lon: 99.87532136, lat:20.7946691))	06-06-2022	02-09-2022	261558.47	261558.47	261558.47	261558.47	261558.47	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DECAOPFISM2022/28, contratista:JOSE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:261610.46, importe_modificado:261558.47))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0))	(2061401/proyecto_INICIO, 2061401/proyecto_FIN, 2061401/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061526	Proyecto de inversión	1660644.64	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660644.64, modificado:1660023.77))	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y FRANCISCO JAVIER MINA EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN ORO - 3480	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	3480	S	125	125	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:241.66))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO Y FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS METROS PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 99.9296754, lat:20.9062529))	05-07-2022	03-10-2022	1660023.77	1660023.77	1660023.77	1660023.77	1660023.77	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DECAOPFISM2022/29, contratista:LUIS AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1660023.77, importe_modificado:1660023.77))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:241.66))	(2061526/proyecto_INICIO, 2061526/proyecto_FIN, 2061526/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	1	QUE220102061574	Proyecto de inversión	833281.92	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833281.92, modificado:831301.15)}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO EL TERREMOTE EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO 3849	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	3849	S	25	25	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:71.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:47, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 7849 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMAN QUERETARO ENTRE AVENIDA LOS ARQUITOS Y LA OBRERA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE CON VALDAD ENTRE AVENIDA LO, longitud:85379715, lat:20.76662417)}	04-08-2022	08-11-2022	831301.15	831301.15	831301.15	831301.15	831301.15	{cto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MTQ-DEEAO/P/FISM 2022/11, contratista:DA MARE CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:831301.15)}, {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:71)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0)}	{(2061574/proyecto_INICIO, 2061574/proyecto_PROCESO, 2061574/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061392	Proyecto de inversión	900000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:898181.05)}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO 2161	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	2161	S	40	30	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:83, direccion:RANCHERO A, 76614 LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), TOLIMAN QUERETARO ENTRE CARRETERA TOLIMAN ADJUNTAS Y LA OBRERA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE VALDAD C, longitud:82020861, lat:20.82113488)}	02-05-2022	04-08-2022	898181.05	898181.05	898181.05	898181.05	898181.05	{cto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MTQ-DEEAO/P/FISM 2022/09, contratista:VIC TOR IVAN ARREGUN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:898181.05)}, {meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0)}	{(2061392/proyecto_INICIO, 2061392/proyecto_PROCESO, 2061392/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061597	Proyecto de inversión	1420000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, modificado:1419714.18)}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN PRIMERA ETAPA A UN COSTADO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO 3994	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	3994	S	372	360	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:9, direccion:PUEBLO CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMAN QUERETARO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y LA OBRERA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CENTRO DE SALUD ENTRE CALLE BENTO JU, longitud:86990001, lat:20.83108773)}	04-08-2022	08-11-2022	1419714.18	1419714.18	1419714.18	1419714.18	1419714.18	{cto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MTQ-DEEAO/P/FISM 2022/10, contratista:DA NIELA GARFIAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:1419714.18)}, {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:38.0)}	{(2061597/proyecto_INICIO, 2061597/proyecto_PROCESO, 2061597/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	1	QUE220102061305	Proyecto de inversión	813450	{ff1: (ciclo_recurso:2 022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813450.0 modificado:812 093.45)}	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN CRUCE DE BOULEVARD Y LA OBRA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN GRO 838	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	838	S	3190	3100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500, meta_modificada:250 0.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TOLIMÁN Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, LA OBRA REHABILITACION DE BOULEVARD Y LIBRAMIENTO SE UBICA EN CALLE DE NOMBRE SOBRE LA CARRETERA A TOLIMÁN Y CALLE {lon:99.9237462, lat:20.90384748})}	14-03-2022	10-06-2022	812093.45	812093.45	812093.45	812093.45	812093.45	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PSM 2022/07, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUNOZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:812100.29, importe_modificado:812093.45)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250 0.0)}	{2061305/proyecto_INICIO, 2061305/proyecto_PROCESO, 2061305/proyecto_INICIO, 2061305/proyecto_PROCESO, 2061305/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061324	Proyecto de inversión	600000	{ff1: (ciclo_recurso:2 022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0 modificado:595 186.2)}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN GRO 1148	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1148	S	120	92	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:25, direccion:BARRIO RANCHO DE GUADALUPE, 76646 RANCHO DE GUADALUPE, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL PUENTE PEATONAL, {lon:-99.89672697, lat:20.9422711})}	14-03-2022	10-06-2022	595186.2	595186.2	595186.2	595186.2	595186.2	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PSM 2022/05, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIO Y ARRENDAMIENTO S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:598057.86, importe_modificado:595186.2)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0)}	{2061324/proyecto_INICIO, 2061324/proyecto_PROCESO, 2061324/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061352	Proyecto de inversión	300000	{ff1: (ciclo_recurso:2 022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0 modificado:299 227.21)}	URBANIZACION A ACCESO REAL EN CERRITO PARADO EN LA DELEGACION DE SABINO DE SAN AMBROSIO MUNICIPIO DE TOLIMÁN GRO 1738	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1738	S	302	290	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76833 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y LA OBRA URBANIZACION SU UBICACION SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO EN EL AREA DENOMINADA LOS LAVADEROS A UN COSTADO DEL ARROYO EN LA, {lon:99.96033441, lat:20.92111617})}	02-05-2022	04-08-2022	299227.21	299227.21	299227.21	299227.21	299227.21	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PSM 2022/29, contratista:CLAUDIA DIAZ GAYOU, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:299227.21, importe_modificado:299227.21)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)}	{2061352/proyecto_INICIO, 2061352/proyecto_PROCESO, 2061352/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	1	QUE220202072796	Proyecto de inversión	527617.68	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527617.68, modificado:521260.52)}	REHABILITACION DE DESCARGA PLUVIAL CALLE NACIONES UNIDAS BO. EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, ORO. - 38974	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	38974	\$	100	100	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:143.15)}	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL CALLE NACIONES UNIDAS BARRIO EL MOLINO, 7662 TOLIMÁN, TOLIMÁN, QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO SAN PABLO Y CALLE EL MOLINO. LA OBRA REHABILITACIÓN DE DESCARGA PLUVIAL SE ENCUENTRA EN CALLE NACIONES UNIDAS A 100 METROS ANTES DE L. lon:99.92578278, lat:20.90244629)}	04-08-2022	08-11-2022	521260.52	521260.52	521260.52	521260.52	521260.52	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/P/FISM/2022/04, contratista:LUIS AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:521316.27, importe_modificado:521260.52)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:143.15)}	{2072796/proyecto_INICIO, 2072796/proyecto_PROCESO, 2072796/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220202072822	Proyecto de inversión	572382.32	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572382.32, modificado:564297.35)}	URBANIZACION DE CALLE SIN NOMBRE BO. EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, ORO. - 39222	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	39222	\$	100	100	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0)}	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRO EL MOLINO, 7662 TOLIMÁN, TOLIMÁN, QUERÉTARO ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y OBRA URBANIZACION SE ENCUENTRA EN EL ENTORNO DE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE LAS CALLES QUE SUBE AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE, lon:99.92635777, lat:20.90261256)}	08-09-2022	05-12-2022	564297.35	564297.35	564297.35	564297.35	564297.35	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/P/FISM/2022/08, contratista:LUIS AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:564298.96, importe_modificado:564297.35)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0)}	{2072822/proyecto_INICIO, 2072822/proyecto_PROCESO, 2072822/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061308	Proyecto de inversión	600000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599571.29)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, ORO. - 925	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	925	\$	35	25	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:710.95)}	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:17, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO, 76616 DERRAMADERO, TOLIMÁN, QUERÉTARO ENTRE Y LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO SE UBICA EN SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL DERRAMADERO MUNICIPIO DE TOLIMÁN, lon:100.02097786, lat:20.96969696)}	14-03-2022	10-06-2022	599571.29	599571.29	599571.29	599571.29	599571.29	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/P/FISM/2022/17, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:599571.46, importe_modificado:599571.29)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.95)}	{2061308/proyecto_INICIO, 2061308/proyecto_FIN, 2061308/proyecto_PROCESO, 2061308/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	1	QUE220102061332	Proyecto de inversión	430000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:425046.11)}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL BLANCO LOCALIDAD DE CASA BLANCA, SOBRE CARRETERA A LOS GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO - 1280	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1280	S	96	85	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:9, direccion:RANCHERO A CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NUMERO ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LOS GONZALEZ SOBRE EL CAMINO CASA BLANCA LOS GONZALEZ, lon:-98.85662025, lat:20.93567666)}	04-04-2022	01-07-2022	425046.11	425046.11	425046.11	425046.11	425046.11	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PFISM 2022/01, contratista:DA NIEL VARGAS RESENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:425582.15, importe_modificado:425046.11)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0)}	{2061332/proyecto_INICIO, 2061332/proyecto_PROCESO, 2061332/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061335	Proyecto de inversión	300000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299601.13)}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO - 1350	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1350	S	125	125	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:251.87)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:30, direccion:RANCHERO A MESA DE RAMIREZ, 76617 MESA DE RAMIREZ, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE UBICA EN CALLE SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE L, lon:-99.39025798, lat:20.93094601)}	04-04-2022	01-07-2022	299601.13	299601.13	299601.13	299601.13	299601.13	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PFISM 2022/02, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:298606.76, importe_modificado:298601.13)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:251.87)}	{2061335/proyecto_INICIO, 2061335/proyecto_PROCESO, 2061335/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061397	Proyecto de inversión	1575000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1563041.44)}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL GARAMBULLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO 2258	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	2258	S	65	55	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:47, direccion:RANCHERO A SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE PALMA Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN CALLE GARAMBULLO ENTRE VALIDAD CALLE LA PALMA EN LA DELEGACION, lon:-99.93747732, lat:20.76707171)}	02-05-2022	04-08-2022	1563041.44	1563041.44	1563041.44	1563041.44	1563041.44	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PFISM 2022/06, contratista:HUGO GUDINO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1563065.33, importe_modificado:1563041.44)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0)}	{2061397/proyecto_INICIO, 2061397/proyecto_PROCESO, 2061397/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061446	Proyecto de inversión	1105097	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105097.0, modificado:1104092.83)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO 2735	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	2735	S	755	745	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:21, direccion:RANCHERO A GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICA EN VARIAS CALLES LOCALIDADES EL GRANJENO LINDA VISTA Y COLONIA NUEVA PERT, lon:-99.93161622, lat:20.89679823)}	05-07-2022	03-10-2022	1104092.83	1104092.83	1104092.83	1104092.83	1104092.83	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PFISM 2022/16, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1104092.83, importe_modificado:1104092.83)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:78.0)}	{2061446/proyecto_INICIO, 2061446/proyecto_PROCESO, 2061446/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	1	QUE220102061508	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:99705.6)}	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN GRO - 3318	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	3318	S	3150	3140	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.24, meta_modificada:979.24)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO TOLIMAN, 7600 QUERETARO ENTRE ANADADOR PLAZA CORREGIDORA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE JUSTO SIERRA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL SU UBICACION SE ENCUENTRA ENTRE VARIAS CALLES DE LA ZONA, lon:-99.5315428, lat:20.80787665)}	05-07-2022	03-10-2022	999705.6	999705.6	999705.6	999705.6	999705.6	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PFISM/2022/15, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:999709.38, importe_modificado:999705.6)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241, avance:979.24)}	{2061508/proyecto_INICIO, 2061508/proyecto_FIN, 2061508/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061630	Proyecto de inversión	2462199.01	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462199.01, modificado:2458017.49)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN GRO 4332	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	4332	S	750	750	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.0, meta_modificada:1687.03)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:127, direccion:RANCHERIA LOMA DE CASA BLANCA, 76619 LOMAS DE CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERETARO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRADA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE LOMAS DE CASA BLANCA, lon:-99.37328944, lat:20.93607222)}	08-09-2022	05-12-2022	2458017.49	2458017.49	2458017.49	2458017.49	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PFISM/2022/12, contratista:LULI SES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:245802.34, importe_modificado:2458017.49)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.03, avance:1687.03)}	{2061630/proyecto_INICIO, 2061630/proyecto_FIN, 2061630/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	QUE220102061319	Proyecto de inversión	800000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798805.28)}	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA USOS MULTIPLES EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN GRO 1037	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1037	S	650	550	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:49, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERETARO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CONSTRUCCION DE GRADAS EN MULTIPLES SU UBICACION ES EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES BENTO JUAREZ Y, lon:-99.95960324, lat:20.86980282)}	14-03-2022	10-06-2022	798805.28	798805.28	798805.28	798805.28	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PFISM/2022/13, contratista:LULI SES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:798806.57, importe_modificado:798805.28)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, avance:80.0)}	{2061319/proyecto_INICIO, 2061319/proyecto_FIN, 2061319/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	QUE220102061342	Proyecto de inversión	700000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696388.16)}	REHABILITACION DE SANITARIOS EN COBAQ PLANTEL SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN GRO 1486	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1486	S	100	90	0	{meta1: (unidad_medida:Sanitarios, meta:1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERETARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 100 Y REHABILITACION DE SANITARIOS SE UBICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAQ 32 CALLE SOBRE CARRETERA 100 A U, lon:-99.53135298, lat:20.76057932)}	04-04-2022	01-07-2022	696388.16	696388.16	696388.16	696388.16	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/PFISM/2022/24, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:696388.17, importe_modificado:696388.16)}	{meta1: (unidad_medida:Sanitarios, meta:2.0, avance:2.0)}	{2061342/proyecto_INICIO, 2061342/proyecto_FIN, 2061342/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2023	1	QUE220102061385	Proyecto de inversión	840000	{ff1: (ciclo_recurso:2 022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:837209.94)}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO MUNICIPIO DE TOLIMAN GRO 2067	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	2067	S	175	155	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:21, direccion:RANCHERO A GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMAN, QUERETARO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CARRETERA TOLIMAN, LA OBRA AMPLIACION DE RED SU UBICACION ES EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR CERCA, lon:-99.93046181, lat:20.90251876)}	02-05-2022	04-08-2022	837209.94	837209.94	837209.94	837209.94	837209.94	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/P/FISM 2022/22, contratista:HUGO GUIDINO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:837209.94, importe_modificado:837209.94)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)}	{2061385/proyecto_INICIO, 2061385/proyecto_FIN, 2061385/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220202072876	Acción	260000	{ff1: (ciclo_recurso:2 022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:256489.17)}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 39505	22	Querétaro	18	Tolimán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tolimán	39505	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:PROYECTO(S), meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.930801, lat:20.908149)}	08-09-2022	05-12-2022	256489.17	256489.17	256489.17	256489.17	256489.17	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTQ-DEEAO/P/FISM GI 2022/01, contratista:HUGO GUIDINO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:256489.17, importe_modificado:256489.17)}	{meta1: (unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0)}	{2072876/proyecto_INICIO, 2072876/proyecto_FIN, 2072876/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	QUE220102061343	Proyecto de inversión	1150000	{ff1: (ciclo_recurso:2 022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1145718.97)}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR YA BOTSI DE RINCON EN LA COMUNIDAD DE DIEZMEROS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN GRO 1522	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1522	S	26	25	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:271.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:70, direccion:RANCHERO A DIEZMEROS, 76630 DIEZMEROS, TOLIMAN, QUERETARO ENTRE Y - LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SE CONSTRUIRA LA TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE DIEZMEROS QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CA, lon:-99.95119058, lat:20.87615059)}	04-04-2022	01-07-2022	1145718.97	1145718.97	1145718.97	1145718.97	1145718.97	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DEEAO/P/FISM 2022/23, contratista:JUAN HERNANDEZ RINCON, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:1145840.52, importe_modificado:1145718.97)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.0)}	{2061343/proyecto_INICIO, 2061343/proyecto_FIN, 2061343/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2023	1	QUE220102061369	Proyecto de inversión	1020000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1019239.52)}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE GUDINOS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN GRO - 1974	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1974	S	155	145	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:22, direccion:RANCHERIA GUDINOS, 76634 GUDINOS, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LA OBRERA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL, SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD D. (cve:100.0182511, lat:20.86273633)}	02-05-2022	04-08-2022	1019239.52	1019239.52	1019239.52	1019239.52	1019239.52	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DECAOP/PSM 2022/25, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1019375.04, importe_modificado:1019239.52)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0)}	{2061369/proyecto_INICIO, 2061369/proyecto_PROCESO, 2061369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	QUE220102061406	Proyecto de inversión	530000	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:528901.28)}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ARROYO DEL TORO EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN GRO - 2383	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	2383	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:21, direccion:RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TOLIMÁN Y LA OBRERA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE CERCA DE ARROYO DEL TORO ENTRE VALLEJO CARRETERA ESTATAL 110 LOCAL, (cve:99.9368656, lat:20.88993097)}	06-06-2022	02-09-2022	528901.28	528901.28	528901.28	528901.28	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DECAOP/PSM 2022/18, contratista:JOSE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:528910.84, importe_modificado:528901.28)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2061406/proyecto_INICIO, 2061406/proyecto_PROCESO, 2061406/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	QUE220102061420	Proyecto de inversión	448150	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448150.0, modificado:447544.66)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JON RODRIGUEZ EN BARRIO LOS CERRITOS EN LA DELEGACION DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN GRO - 2515	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	2515	S	180	170	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:50, direccion:COLONIA SAN PABLO, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS CERRITOS Y LA OBRERA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE CALLE JON RODRIGUEZ ENTRE CALLE LOS CERRITOS DELEGACION DE SAN PABLO, (cve:99.9093484, lat:20.8658128)}	06-06-2022	02-09-2022	447544.66	447544.66	447544.66	447544.66	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQ-DECAOP/PSM 2022/14, contratista:HILDA BEL MURILLO ALCARAZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:447570.84, importe_modificado:447544.66)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.0)}	{2061420/proyecto_INICIO, 2061420/proyecto_PROCESO, 2061420/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	