

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2019



21 DE OCTUBRE DE 2019

FISE 2019  PF 2019  PROII 2019  FAFEF 2019

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL

PROGRAMA FISE 2019

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOLIMAN, QRO. -50361-

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERMINO 15 DE OCTUBRE DE 2019

No. OFICIO DE APROBACIÓN 2019GEQ00813

No. DE OBRA 2019-00309

MONTO AUTORIZADO \$1,130,564.01 (UN MILLON CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL \$1,130,155.21 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$1,130,155.21

BENEFICIARIOS 100 HABITANTES MUNICIPAL \$0.00


DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 POSTES DE CONCRETO PC-12-750, 2 TORRES SENCILLAS DE 12 MTS DE ALTURA, 2 TORRES DOBLES DE 12 MTS DE ALTURA, 1 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA, ASI COMO 25 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 W Y 20 MURETES PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

  
ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE  
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA  
PÚBLICA

  
TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA  
SUPERVISOR DE OBRA

  
MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ  
CONCERTADOR SOCIAL



POR EL COMITÉ COMUNITARIO

  
Carlos Tecozautla Tadeo  
PRESIDENTE

Elvia María Sánchez de Stgo.  
Elvia María Sánchez de Santiago  
SECRETARIO

  
DANIEL SANCHEZ DE SANTIAGO  
TESORERO

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."