



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2019



21 DE OCTUBRE DE 2019

FISE 2019 PF 2019 PROII 2019 FAFEF 2019

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	GUDINOS		
PROGRAMA	FISE 2019					
NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD DE GUDINOS, TOLIMAN, Q.RO. 12720					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA		
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TERMINO	15 DE OCTUBRE DE 2019
No. OFICIO DE APROBACIÓN	2019GEQ00807					
No. DE OBRA	2019-00303					
MONTO AUTORIZADO	\$1,994,078.51 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.)					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$1,994,015.50	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$1,994,015.50	
BENEFICIARIOS	100 HABITANTES		MUNICIPAL	\$0.00		
DICTAMEN	TERMINADA					
OBSERVACIONES:						
SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 POSTES DE CONCRETO PC-12-750, 6 TORRES SENCILLAS DE 12 MTS DE ALTURA, 2 TRANSFORMADORES DE 10 KVA, 1 DE 15 KVA, Y 1 DE 25 KVA, ASI COMO 35 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 W Y 32 MURETES PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.						
 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA			POR LA ENTIDAD EJECUTORA			
			 TEC. JHAJIR GUSTAVO CRUZ SOSA SUPERVISOR DE OBRA			
 MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL						
POR EL COMITÉ COMUNITARIO						
 PRESIDENTE		 SECRETARIO		 TESORERO		

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."