



30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FISM 2020 PF 2020 PROII 2020 FISE 2020

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS	
PROGRAMA	FISM 2020				
NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO.				
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA	
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	13 DE OCTUBRE DE 2020	TERMINO 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
No. OFICIO DE APROBACIÓN	MTQ/FISM/2020/28				
No. DE OBRA	FISM-2020ELE09		BENEFICIARIOS	70 HABITANTES	
MONTO AUTORIZADO	\$782,565.72 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.)				
INVERSIÓN EJERCIDA					
TOTAL	\$782,436.82	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00
				MUNICIPAL	\$782,436.82
DICTAMEN	TERMINADA				
OBSERVACIONES:					
SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 POSTES DE CONCRETO PC-12-750, 1 TORRRE METALICA SENCILLA, 1 TORRE METALICA DOBLE Y 9 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS.					
 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA			POR LA ENTIDAD EJECUTORA		
 MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL			 TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA SUPERVISOR DE OBRA		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO					
 Leonel Domínguez Domínguez PRESIDENTE		 Lucina Martínez Mtz SECRETARIO		 Gilberto Morales Salazar TESORERO	

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”