



5 DE JULIO DE 2021

FISM 2021 PF 2021 PROII 2021 FISE 2021

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	EL LINDERO		
PROGRAMA	FISM 2021					
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO			
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	19 DE ABRIL DE 2021	TERMINO	2 DE JULIO DE 2021
No. OFICIO DE APROBACIÓN	MTQ/FISM 2021/11					
No. DE OBRA	FISM-2021-TE-03	BENEFICIARIOS	283 HABITANTES			
MONTO AUTORIZADO	\$327,885.97 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 97/100 M. N.).					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$327,871.53	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00	
				MUNICIPAL	\$327,871.53	
DICTAMEN	TERMINADA Y OPERANDO					
OBSERVACIONES:						
<u>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 132 M2, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE 0.80 X 0.80 M. CON UN PERALTE DE 0.30M Y DADO DE 0.30 X 0.30 M, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.00 M X 12.00 M, (SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA BASE DE 1/2" EN 99.42 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNAS A BASE DE PTR 6"X 6" CALIBRE 7 (20.83 KG/M) EN 458.26 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARMADURA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL, CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" (CAL. 11 DE 5.82 KG/ML), MONTANTES Y DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2" (CAL. 12 DE 4.17 KG/ML) EN 575.34 KG, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON, CUMBRERA Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES), SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN CANCHA A BASE DE 4 REFLECTORES LED DE 200 W, TUBO CONDUIT, CABLE DEL NO. 10 Y 12, CONTROL DE ALUMBRADO Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA EN 132 M2.</u>						
		POR LA ENTIDAD EJECUTORA				
ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA				ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE OBRA		
				OPERADO RAMO 33 FISM 2021		
		C. MARTIN RAMIREZ R. CONCERTADOR SOCIAL				
POR EL COMITÉ COMUNITARIO						
MARIA FELICITAM SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE		ADILENE BALTAZAR JIMENEZ SECRETARIO		ANA GABRIELA DONDEGO DSTGO. TESORERO		