

2023	2	0	1	0	2	2	0	6	3	8	5	Proyecto de inversión	750000	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDESORALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificad:648484.357))	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLEÓN FRENTE AL PREESCOLAR NAÑU EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 1213	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1213	5	388	344	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57443, meta_modificada:57443))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CARRETERA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA OBRA SE UBICA ANDADOR LATERAL A LA ESCUELA PRIMARIA Y AL JARDIN DE NIÑOS ANDADOR QUE SIBE DEL EDIFICIO DE LA DELEG. Ion:99.96795678, lat:20.93101425))	06-03-2023	05-06-2023	648433.57	648433.57	634458.71	634458.71	(t1ot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO.DEADOP/IASMIN 2023/08, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDE, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:245197.21, importe_modificado:648433.57))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.8))	(P206385/proyecto_INICIO_2206385/proyecto_PROCESO_2206385/proyecto_FIN_2206385/proyecto_INICIO_2206385/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	0	1	0	2	2	0	6	3	8	6	Proyecto de inversión	750000	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDESORALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificad:858383.28))	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE EZEQUIEL MONTES ENTRONQUE CON CARRETERA CASAS VIEJAS EL CHILAR EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 1228	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1228	5	36	19	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:116, direccion:CARRETERA ENTRE CASAS VIEJAS EL CHILAR Y LA OBRA SE UBICA EN CALLE EZEQUIEL MONTES CASAS VIEJAS EL CHILAR, Ion:99.92391485, lat:20.91253884))	06-03-2023	05-06-2023	858583.06	858583.06	375612.01	375612.01	(t1ot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO.DEADOP/IASMIN 2023/09, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDE, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:2544198, importe_modificado:858583.06))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.8))	(2206386/proyecto_INICIO_2206386/proyecto_PROCESO_2206386/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	0	1	0	2	2	0	6	3	9	0	Proyecto de inversión	1300000	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDESORALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificad:1300000.0))	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON ASFALTO ZONA INDIGENA TRAMO SAN PEDRO DE LOS EUCLIPTOS, BOMINTZA, SABINO DE SAN AMBROSIO, CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 1478	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1478	5	2748	1480	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.1, meta_modificada:1003.1))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:9, direccion:PUEBLO CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA EN EL CIRCUITO QUE CONECTA A LA ZONA INDIGENA EN EL TRAMO DE SAN PEDRO DE LOS EUCLIPTOS A BOMINTZA TERMINANDO EN SABINO DE SAN AMBROSIO P. Ion:99.96863068, lat:20.93270275))	06-03-2023	05-06-2023	388652.52	1295508.42	388652.52	388652.52	(t1ot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO.DEADOP/IASMIN 2023/08, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDE, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1295508.42, importe_modificado:1295508.42))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0))	(2206389/proyecto_INICIO_2206389/proyecto_PROCESO_2206389/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	0	1	0	2	2	0	6	3	9	3	Proyecto de inversión	1205400	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDESORALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:1205400.0, modificad:1205400.0))	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA TELESECUNDARIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1847 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 1532	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	1532	5	361	195	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.4, meta_modificada:1160.4))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:40, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 76646 RANCHO NUEVO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA TELESECUNDARIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1847 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN Q, Ion:99.84184807, lat:20.82388666))	06-03-2023	05-06-2023	360797.21	1202657.36	360797.21	360797.21	(t1ot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO.DEADOP/IASMIN 2023/08, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDE, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1202657.36, importe_modificado:1202657.36))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0))	(2206393/proyecto_INICIO_2206393/proyecto_PROCESO_2206393/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	2	0102206486	Proyecto de inversión	1000000	(f1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad: d1, prog_pre_s4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificad:100000.0))	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, A UN COSTADO DE CALLE 12 DE DICIEMBRE, BO. EL TEQUESQUITE, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 3789	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tolimán	3789	5	3333	2957	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificado:1716.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRO EL TEQUESQUITE, 76631 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 30 DE ABRIL, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL Y DEL RIO TOLIMAN EN LA SUBIDA AL, lon:-99.93414699, lat:20.9038291))	04-05-2023	07-08-2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contrato firmado en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2206486/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	0102206489	Proyecto de inversión	660000	(f1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad: d1, prog_pre_s4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificad:656277.93))	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA BOULEVARD BICENTENARIO, TOLIMÁN, QRO. - 3843	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	3843	5	3333	2957	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificado:5000.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUERLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO SAN PABLO Y LA UBICACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA SE ENCUENTRA EN CARRETERA 140 EN EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA, lon:-99.9279272, lat:20.90775293))	04-05-2023	07-08-2023	656277.93	656277.93	642087.34	642087.34	642087.34	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.DREA07/FASMIN 2023/12, contratista:JUAN HERNANDEZ RICON, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:656277.93, importe_modificado:656277.93))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0))	(2206489/proyecto_INICIO_2206489/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	0102206517	Proyecto de inversión	3600000	(f1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad: d1, prog_pre_s4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificad:3597259.03))	CONSTRUCCIÓN DE PRESA BAJO TIERRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, TOLIMÁN, QRO. - 4160	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	4160	5	125	93	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificado:3600.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:8, direccion:PUERLO CARRIZALILLO, 76620 CARRIZALILLO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y CARRIZALILLO TOLIMAN SE ENCUENTRA A 14.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR CARRETERA TOLIMANSAN MIGUEL PALMAS ACCEDER A MANO DERECHA PARA ENTRAR A, lon:-99.87571095, lat:20.97954258))	04-03-2023	07-06-2023	3597259.03	3597259.03	2468936.09	2468936.09	2468936.09	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.DREA07/FASMIN 2023/11, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:3597259.03, importe_modificado:3597259.03))	(meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0))	(2206517/proyecto_INICIO_2206517/proyecto_PROCESO_2206517/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	0102206536	Proyecto de inversión	622850	(f1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad: d1, prog_pre_s4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:622850.0, modificad:622766.88))	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE SAN AMBROSIO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 4406	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	4406	5	162	88	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.0, meta_modificado:321.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:43, direccion:PUERLO SABINO DE SAN AMBROSIO, 76633 SABINO DE SAN AMBROSIO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN JARDIN INDEPENDENCIA DIRIGIRSE A CALLE VICENTE GUERRERO Y ARROYO SECO C, lon:-99.96991427, lat:20.91933215))	01-06-2023	04-09-2023	622766.88	622766.88	609343	609343	609343	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.DREA07/FASMIN 2023/04, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:622766.88, importe_modificado:622766.88))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0))	(2206536/proyecto_INICIO_2206536/proyecto_PROCESO_2206536/proyecto_INICIO_2206536/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2023	2	0	1	0	2	2	0	0	6	9	0	9	Q U E R É T A R O	Proyecto de Inversión	2061825	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:61, prog_gre_s4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:2061825.0, modificadido:2061825.0))	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL BO. DE HORNO DE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:2061825.0, modificadido:2061825.0))	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	8627	5	379	267	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.8, meta_modificadas:482.8))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO HORNO DE CAL, 76636 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A LA CUAL SE LE CONSTRUIRÁ UNA TECHUMBRE SE ENCUENTRA A 20 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 6 A 20 MTS AL SUR LA CA, lon:-99.1952887, lat:20.90235554))	10-04-2023	14-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(P206989)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	0	1	0	2	2	0	0	6	9	1	5	Q U E R É T A R O	Proyecto de Inversión	1625000	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:61, prog_gre_s4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificadido:1625000.0))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 8715	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	8715	5	60	60	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificadas:12.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:129, direccion:RANCHERIA LA PRESITA, 76610 LA PRESITA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA A 17 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN SE ACCDE SOBRE CARRETERA CASA BLANCA, ENSEGUID, lon:-99.7938902, lat:20.93005123))	10-04-2023	14-07-2023	1625000	1623892.15	487167.65	487167.65	487167.65	487167.65	Etio1: (tipo_obra_numero_contrato:MTQUREADQ/FASAMUN 2023/14, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1623892.15, importe_modificado:282982.15)	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0))	(P206915)/proyecto_INICIO_206915/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	2	0	1	0	2	2	0	0	6	9	1	7	Q U E R É T A R O	Proyecto de Inversión	1726976	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:61, prog_gre_s4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:1726974.0, modificadido:1722905.58))	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS GONZÁLEZ, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 8734	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viaductos	8734	5	130	70	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.0, meta_modificadas:157.9))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:126, direccion:PUEBLO LOS GONZÁLEZ, 76613 LOS GONZÁLEZ, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CUAL SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR, lon:-99.9705622, lat:20.93851857))	01-06-2023	04-09-2023	1722905.58	1722905.58	1685740.56	1685740.56	1685740.56	1685740.56	Etio1: (tipo_obra_numero_contrato:MTQUREADQ/FASAMUN 2023/02, contratista:INFRAESTRUCTURA TERRACERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1722905.58, importe_modificado:172905.98)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0))	(P206917)/proyecto_INICIO_206917/proyecto_PROCESO_206917/proyecto_INICIO_206917/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	2	0	1	0	2	2	0	0	6	9	2	2	Q U E R É T A R O	Proyecto de Inversión	1426283	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:61, prog_gre_s4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:1426283.0, modificadido:1421354.75))	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO - 8822	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	8822	5	70	35	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificadas:12.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:8, direccion:PUEBLO CARRIZALILLO, 76620 CARRIZALILLO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIN NOMBRE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA CANCHA DE FUTBOL 7 ASI COMO LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO ASI MISMO, lon:-99.87759185, lat:20.98065468))	04-07-2023	06-10-2023	1421354.75	1421354.75	1318171.36	1318171.36	1318171.36	1318171.36	Etio1: (tipo_obra_numero_contrato:MTQUREADQ/FASAMUN 2022/09, contratista:INFRAESTRUCTURA TERRACERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1421354.75, importe_modificado:141354.75)	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(P206922)/proyecto_INICIO_206922/proyecto_PROCESO_206922/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

2023	2	0	2	0	2	0	6	5	4	5	Proyecto de inversión	368768	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recu_rso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:368768.0), modificado:368768.0)	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOOGADO EN MORTERO EN CALLEÓN SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LOS GONZÁLES, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 4541	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	4541	5	325	175	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2260, meta_modificado:260])	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:126, direccion:PUEBLO LOS GONZÁLES, 76613 LOS GONZÁLES, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA OBRA DE EMPEDRADO SE UBICA EN CALLEÓN SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LOS GONZALEZ MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO., lon:-99.97141198, lat:20.94071328))	01-06-2023	04-09-2023	109463.21	364877.4	109463.21	109463.21	(tipo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.02EADP/7ASMINUN 2023/13, contratista:CONSTRICCIONES Y MATERIALES HERMANES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:364877.4, importe_modificado:364877.4], meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.8])	[208945/proyecto_INICIO_208545/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	0	2	0	2	0	6	5	4	9	Proyecto de inversión	1085100	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:45, prog_pre_s:4, tipo_recu_rso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:1085100.0), modificado:1085100.0)	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOOGADO EN CALLE MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 4588	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	4588	5	130	70	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11500, meta_modificado:11500])	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:21, direccion:BARRIO GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL TANQUE DE MAMPOSTERIA DE AGUA POTABLE QUE SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN , lon:-99.92601059, lat:20.90210596))	01-06-2023	04-09-2023	421004.54	1080803.01	324240.9	324240.9	(tipo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.02EADP/7ASMINUN 2023/18, contratista:CONSTRICCIONES Y MATERIALES HERMANES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1080803.01, importe_modificado:1080803.01], meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0])	[208548/proyecto_INICIO_208548/proyecto_PROCESO, 2208549/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	0	2	0	2	0	6	5	5	8	Proyecto de inversión	989704.8	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recu_rso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:989704.82, modificado:1009175.26))	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOOGADO EN CALLE LAS BARRERAS EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LA CAL, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 4718	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tolimán	4718	5	130	70	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9590, meta_modificado:9590])	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:47, direccion:CALLE LAS BARRERAS PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN SAN ANTONIO DE CAL PARA ENTRAR A LA LOCALIDAD ES ENTRAR CARRETERA 100 GIRAR A MANO IZQUIERDA, lon:-99.94108012, lat:20.76427615))	04-07-2023	06-10-2023	1009175.26	1009175.26	987425.8	987425.8	(tipo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.02EADP/7ASMINUN 2023/13, contratista:LUIS ALBERTO RESNÉZ GOMÉZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:986214.15, importe_modificado:1029175.26]), meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0])	[208558/proyecto_INICIO_208558/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	0	2	0	2	0	7	3	1	2	Proyecto de inversión	465000	(ff1: (ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recu_rso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:465000.0), modificado:465000.0)	REHABILITACION DE PRESCHOOLAR CONAFE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO - 12020	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tolimán	12020	5	99	82	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3150, meta_modificado:3150])	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:127, direccion:RANCHERIA LOMA DE CASA BLANCA, 76618 LOMAS DE CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA OBRA REHABILITACION DE PRESCHOOLAR CONAFE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CASA BLANCA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAM., lon:-99.97674394, lat:20.94042941))	04-09-2023	02-12-2023	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	[2207302/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	2	20230703	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s4, tipo_recu_rso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACION DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 15133	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tolimán	15133	5	1880	1853	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.92, meta_modificado:52.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN PABLO TOLIMÁN, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y LA OBRA DE SE URDIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ACCEDIENDO POR CALLE PRINCIPAL GARAMBULLO D, lon:-99.9898953, lat:20.85905863}}	11-09-2023	01-12-2023	59050.54	196835.12	59050.54	59050.54	59050.54	{titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEADP/FASAMUN-2023/2, contratista:JUAN CARLOS CAACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:196835.12, importe_modificado:196835.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.8}}	{Z007672}{proyecto_INICIO_2023/6/23}{proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	20230606	Proyecto de inversión	458431.2	{ff1: {ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s4, tipo_recu_rso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:458431.18, modificado:458289.03}}	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO ALAMO LA TORTUGA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN, QRO. - 4756	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	4756	5	130	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificado:90}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE LA COMUNIDAD DEL JAZO A LA TORTUGA EN EL PUNTO DONDE SE ENCUENTRA EL MANANTIAL Y JUNTO AL CAMPO DE, lon:-99.95383134, lat:20.75942311}}	04-07-2023	06-10-2023	458289.03	458289.03	448410.33	448410.33	448410.33	{titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEADP/FASAMUN-2023/65, contratista:JORGE ANTONIO SOSA RESendiz, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:458289.03, importe_modificado:458289.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}}	{Z008560}{proyecto_INICIO_2023/5/6/}{proyecto_PROCESO_2023/5/6/}{proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	20230604	Proyecto de inversión	1227855	{ff1: {ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s4, tipo_recu_rso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:1227855.0, modificado:1224087.6}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CALLEJÓN CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 4810	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tolimán	4810	5	55	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificado:19.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA CASA BLANCA HAY UNA TIENDA MINI SUPER Y UNA REACCIONARIA, lon:-99.96889153, lat:20.93061842}}	07-08-2023	10-11-2023	1224087.6	1224087.6	1120163.68	1120163.68	1120163.68	{titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEADP/FASAMUN-2023/2, contratista:JUAN CARLOS CAACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1224087.6, importe_modificado:1224087.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{Z008654}{proyecto_INICIO_2005/5/4}{proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	20230702	Proyecto de inversión	260000	{ff1: {ciclo_rec_urso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s4, tipo_recu_rso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}}	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN, QRO. - 4877	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tolimán	4877	5	130	70	0	{meta1: {unidad_medida:Bibliotecas}, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOLIMAN PARA LLEGA, lon:-99.93777832, lat:20.76710012}}	07-08-2023	10-11-2023	76858.62	256195.41	76858.62	76858.62	76858.62	{titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEADP/FASAMUN-2023/1, contratista:JUAN CARLOS CAACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:256195.41, importe_modificado:256195.41}}	{meta1: {unidad_medida:Bibliotecas}, avance:0.3}}	{Z008572}{proyecto_INICIO_2005/7/2}{proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	2	0	1	2	3	4	5	6	6	Acción	240000	{ff1: {ciclo_rec urso:202 3, ramo:33, modalida d:1, prog_gre s:4, tipo_recu rsos:FEDE RALES (APORTA CIONES, SUBSIDIO S Y CONVENI OS), monto:24 0000.0, modifica do:23980 2.69}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3294	22	Querétaro	18	Tolimán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tolimán	3294	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTOS}, meta1.0, meta_modificadas: 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.930861, lat:20.906149}}	20-03-2023	16-07-2023	239802.69	239802.69	234634.53	234634.53	234634.53	{tipo_obra:Obra,numero_contrato:MTO.03EAD07/PASADON GJ.2023/2, contrato:03EAD07/PASADON GJ.2023/2,numero_materia:03EAD07/PASADON, monto:239802.69, importe_modificados:239802.69}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTOS}, avances: 53}	{200456/proyecto_INICIO_2206956/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:2.0, usuario:iberamarc, fecha:2023-07-18}, obs2: {observacion:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:2.0, usuario:iberamarc, fecha:2023-07-18}, obs3: {observacion:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:2.0, usuario:iberamarc, fecha:2023-07-18}, obs4: {observacion:NO VIENE EL NOMBRE DEL PROYECTO NI EL TIPO DE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:arlanmora, fecha:2023-07-18}, obs5: {observacion:NO VIENE EL NOMBRE DEL PROYECTO NI EL TIPO DE PROYECTO, usuario:arlanmora, fecha:2023-07-18}, obs6: {observacion:NO VIENE EL
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--	---	----	-----------	----	---------	--	-----------------	-----------------	----------------------	------	---	---	---	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	--------------	------------------	--

M. EN D. MA. GUADALUPE ALCANTARA DE SANTIAGO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TOLIMÁN
RÚBRICA