

24 DE JULIO DE 2023

FAISMUN 2023  GEQ OYA 2023  PROII 2023  ISN 2022

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD LA CUCHARA

PROGRAMA FAISMUN 2023

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 26 DE MAYO DE 2023 TERMINO 20 DE JULIO DE 2023

No. OFICIO DE APROBACIÓN MTQ/FAISMUN/2023/08-1

No. DE OBRA FISM2023ELE04 BENEFICIARIOS 10 HABITANTES

MONTO AUTORIZADO \$904,163.19 (NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL \$904,155.61 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$0.00

MUNICIPAL \$904,155.61

DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TORRES METALICAS SENCILLAS, 1 TORRES METALICA DOBLE, 7 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO POSTE.


POR LA ENTIDAD EJECUTORA

  
ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE  
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA  
PUBLICA


  
TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA  
SUPERVISOR DE OBRA

  
MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ  
CONCERTADOR SOCIAL

**OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023**

  
Roberto Rivera Camacho  
PRESIDENTE

POR EL COMITÉ COMUNITARIO  
Julia Camacho Gro.  
Julia Camacho  
SECRETARIO

  
Lisa Rose Hanson Rivera  
VOCAL

  
SATURNINO SÁNCHEZ SÁNCHEZ