



16 DE AGOSTO DE 2023

FAISMUN 2023  GEQ OYA 2023  PROII 2023  ISN 2022

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	LA PRESITA	
PROGRAMA	FAISMUN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.				
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA		
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	26 DE MAYO DE 2023	TERMINO
					15 DE AGOSTO DE 2023
No. OFICIO DE APROBACIÓN	MTQ/FAISMUN/2023/07-1				
No. DE OBRA	FISM2023ELE03	BENEFICIARIOS	120 HABITANTES		
MONTO AUTORIZADO	\$1,623,892.15 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.)				
INVERSIÓN EJERCIDA					
TOTAL	\$1,623,867.90	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00
				MUNICIPAL	\$1,623,867.90
DICTAMEN	TERMINADA				
OBSERVACIONES:					
SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 TORRES METALICAS SENCILLAS, 5 TORRES METALICA DOBLE, 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO POSTE					
POR LA ENTIDAD EJECUTORA					
 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA			 TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA SUPERVISOR DE OBRA		
 MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL					
POR EL COMITÉ COMUNITARIO					
 Ma. Rosalba Pérez V.		 veronica v.m.		 Eloisa Valencia R.	
 Maria Rosalba Pérez V.		 veronica valencia M.		 Eloisa valencia Rincon.	
PRESIDENTE		SECRETARIO		VOCAL	

**OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023**