

Total: 48

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
QRE18020064047	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 104928	104928	Queretaro	Tollman	Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	239,800	2496,230	2496,230	2496,230	2496,230	2496,230	2496,230	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: concluida financieramente en 2017. / Físico: concluida físicamente, meta proyecto / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE18020110425	CONSTRUCCIÓN DE PUEBLO EN FOMENTA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PEÓN - 19590	19590	Queretaro	Tollman	Gudiño	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Educación	En Ejecución	2018	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$905,597	\$905,597	\$905,597	\$905,597	99.52	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Físico: OBA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110426	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Primer Etapa - 19375	19375	Queretaro	Tollman	Horno de Cal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,839,813	\$4,839,813	\$3,387,869	\$4,803,570	\$3,235,758	\$3,235,758	\$3,235,758	66.86	\$0	Metros lineales	646	100.00	66.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Físico: OBA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110427	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Maguay Manso - 32434	32434	Queretaro	Tollman	Maguay Manso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$738,692	\$738,692	\$101,555	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110428	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Rubio Al Campo - 33371	33371	Queretaro	Tollman	Pacales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$254,729	\$254,729	\$76,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110430	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GARIBOLIO - 102733	102733	Queretaro	Tollman	San Antonio de la Cal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,486,229	\$2,486,229	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: OBA EN PROCESO DE CONTRATACION / Físico: OBA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110431	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POR EL CARDONAL - 20516	20516	Queretaro	Tollman	San Antonio de la Cal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$288,475	\$288,475	\$115,390	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110432	Ampliación De Casa De Salud Servicios Sanitarios Y Consultorio - 20311	20311	Queretaro	Tollman	San Antonio de la Cal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Salud	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$820,053	\$995,000	\$820,053	\$820,053	\$820,053	82.01	\$0	Otros	2,721	100.00	80.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Físico: OBA EN PROCESO, META OBA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110433	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR DE RAYTAL - 20272	20272	Queretaro	Tollman	San Antonio de la Cal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Educación	En Ejecución	2018	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	62	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110435	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle No La Cobolera - 19559	19559	Queretaro	Tollman	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$495,551	\$495,551	\$495,279	\$495,279	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Físico: OBA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110436	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Pedregal Barrio El Pueblo - 32729	32729	Queretaro	Tollman	San Pablo Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$121,786	\$121,786	\$48,714	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110437	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle El Pedregal Barrio El Pueblo - 32765	32765	Queretaro	Tollman	San Pablo Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$90,921	\$90,921	\$36,368	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	29	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110438	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE - 20429	20429	Queretaro	Tollman	Tierra Volteada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$101,050	\$101,050	\$30,315	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110439	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD MEXINA - 20441	20441	Queretaro	Tollman	Zapote de los Uribe (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Salud	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,308	\$994,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	38	100.00	0.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Físico: OBA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110496	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Tollman - 32717	32717	Queretaro	Tollman	Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$88,463	\$88,463	\$86,257	\$86,257	\$18,513	\$18,513	\$18,513	20.93	\$0	Otros	2	100.00	20.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Físico: OBA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, LA META ES SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110497	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Estatal Cienzo Cuacenta - 33731	33731	Queretaro	Tollman	Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$520,000	\$520,000	\$515,026	\$515,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	90.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Físico: OBA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110498	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Huacaluptos - 33062	33062	Queretaro	Tollman	Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$98,570	\$98,570	\$97,029	\$97,029	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	219	100.00	20.00	Financiera: OBA EN PROCESO ANTICIPO ENTREGADO / Físico: OBA EN PROCESO, LA META ES SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre - 32795	32795	Queretaro	Tollman	Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$515,000	\$515,000	\$510,254	\$510,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	90.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Físico: OBA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN META TORRE, SE COLOCAN LAS 7 TORRES SIN ENTREGAR NICHA TRABAJA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Primer Etapa En Calle Siam Bolívar - 33524	33524	Queretaro	Tollman	Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$313,839	\$313,839	\$125,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE18020110499	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Acuático Y Fluviales - 20715	20715	Queretaro	Tollman	Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE18020110499	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 20705	20705	Queretaro	Tollman	Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$577,417	\$577,417	\$404,192	\$279,984	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles San Joaquín San Juan Del Río Y Esquel Montes - 19191	19191	Queretaro	Tollman	Tollman	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$890,231	\$890,231	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE18020110499	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 33091	33091	Queretaro	Tollman	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,316,910	\$1,316,910	\$1,199,172	\$1,199,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	0.00	Financiera: OBA EN PROCESO - SE HA ENTREGADO ANTICIPO DE OBA / Físico: OBA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Los Leras - 33998	33998	Queretaro	Tollman	Barrio de Casas Viejas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$246,992	\$246,992	\$246,261	\$246,261	\$177,070	\$177,070	\$177,070	71.69	\$0	Metros lineales	30	100.00	70.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Físico: OBA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Cerro Parado - 20611	20611	Queretaro	Tollman	El Cerrito Parado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$346,941	\$346,941	\$104,082	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Principal - 20574	20574	Queretaro	Tollman	El Chillar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$210,943	\$210,943	\$94,377	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Tollman - 32658	32658	Queretaro	Tollman	Don Lucas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,061	\$4,061	\$3,950	\$3,950	\$848	\$848	\$848	20.88	\$0	Otros	218	100.00	20.00	Financiera: OBA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Físico: OBA EN PROCESO LA META ES SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A SECUNDARIA PRIMERA ETAPA - 20414	20414	Queretaro	Tollman	Diezmozos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$511,332	\$511,332	\$153,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 19332	19332	Queretaro	Tollman	Barrio de García	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$294,201	\$294,201	\$117,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	0.00	Financiera: OBA NO INICIADA / Físico: OBA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Los Leras - 32966	32966	Queretaro	Tollman	Los Rincones (San Pedro de Los Huacaluptos)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$755,345	\$755,345	\$753,174	\$753,174	\$541,558	\$541,558	\$541,558	71.70	\$0	Metros lineales	70	100.00	70.00	Financiera: OBA EN PROCESO, LA META ES OBA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE18020110499	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Huacaluptos - 33015	33015	Queretaro	Tollman	Los Rincones (San Pedro de Los Huacaluptos)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones																		