

Total: 48

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
																	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebajeto	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
QUE1717010084492	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Puerta - 28470	28470	Queretaro	Tolman	La Puerta	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,152	\$9,091	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiero: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1717010084493	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En Los González - 28617	28617	Queretaro	Tolman	Los González	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$75,758	\$45,455	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	25	100.00	0.00	Financiero: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DE 2DO. TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1717010084494	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Loma - 28606	28606	Queretaro	Tolman	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$45,455	\$27,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiero: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DE 2DO. TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1717010084580	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Shamaal - 28443	28443	Queretaro	Tolman	El Shamaal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,152	\$9,091	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiero: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DE 2DO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867884	Construcción De Unidad Médica De Rehabilitación - 69575	69575	Queretaro	Tolman	Oranjestown	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Salud	En Ejecución	2017		\$6,558,952	\$3,086,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	389	100.00	0.00	Financiero: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867885	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Libramiento Homo De Cal - 69616	69616	Queretaro	Tolman	Homo de Cal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$375,722	\$225,453	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Físico: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867886	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 69724	69724	Queretaro	Tolman	Homo de Cal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$130,000	\$78,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiero: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867887	Ampliación De La Red De Abastecimiento Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A Siete Localidades - 21130	21130	Queretaro	Tolman	Nogales	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,398	\$1,226,062	\$1,226,062	\$1,226,062	61.30	\$0	Otros	733	100.00	60.00	Financiero: OBRA EN PROCESO EN ESTE TRIMESTRE / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867888	Construcción De Dos Bóvedas En La Localidad De San Pablo Tolman - 69673	69673	Queretaro	Tolman	San Pablo Tolman	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,300,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiero: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867889	Construcción De Calle De Empedrado En Tierra Volcanda - 69392	69392	Queretaro	Tolman	Tierra Volcanda	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$403,000	\$201,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Físico: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868141	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Tolman - 69469	69469	Queretaro	Tolman	Don Lucas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	218	100.00	0.00	Financiero: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868166	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Escalpos - 69598	69598	Queretaro	Tolman	San Pedro de los Escalpos	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	239	100.00	0.00	Financiero: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868167	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Tule - 69779	69779	Queretaro	Tolman	El Tule	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Físico: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868168	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Loma - 69800	69800	Queretaro	Tolman	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$235,000	\$141,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiero: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.