



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN


ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020



19 DE JUNIO DE 2020

FAFEF 2020 PF 2020 PROII 2020 FISE 2020

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	SAN ANTONIO DE LA CAL	
PROGRAMA	FAFEF 2020				
NOMBRE DE LA OBRA	URBANIZACION DE VARIAS CALLES DE LA ZONA ORIENTE (CALLE LA PALMA, EL PICUDO, EL GARAMBULLO, HERRERIA), DELEGACION SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO				
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA		
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	13 DE ABRIL DE 2020	TERMINO 15 DE JUNIO DE 2020
No. OFICIO DE APROBACIÓN	2020GEQ00243				
No. DE OBRA	2020-00091	BENEFICIARIOS	100 HABITANTES		
MONTO AUTORIZADO	\$3,648,749.41 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.)				
INVERSIÓN EJERCIDA					
TOTAL	\$3,648,744.46	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$3,648,744.46
				MUNICIPAL	\$0.00
DICTAMEN	TERMINADA				
OBSERVACIONES:					
<p>LA OBRA CONSISTIÓ EN LA URBANIZACIÓN DE 4 CALLES, LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUERON: TRAZO Y NIVELACIÓN DE 2,830.40 M2, EXCAVACIÓN EN CAJA EN MATERIAL TIPO "B" 707.63 M3, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" 47.45 M3, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 713.96, MEJORAMIENTO A BASE DE TEPETATE 802.62 M3, PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO 2,662.53 M2, DENTELLÓN DE CONCRETO SIMPLE 146.50 M. GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DE SECCIÓN 15X20X40 203.75 M. BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM. DE ESPESOR 66.30 M.; RED DE AGUA POTABLE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO 100 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA Y CAJA DE VÁLVULAS 1PZA.; RED DE DRENAJE SANITARIO. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN MATERIAL "B" 66.93 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN MATERIAL "C" 88.32 M3. CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE LA ZANJA 127.25 M3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SERIE 16.5 DE 10" DE DIÁMETRO. 183.50 M., RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR, DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA 20 PZA. REGISTROS SANITARIOS DE 40X60 CON MUROS DE TABIQUE ROJO, 21 PZA. POZO DE VISTA COMÚN 6 PZA.; ALUMBRADO PÚBLICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 16 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS.</p>					
			POR LA ENTIDAD EJECUTORA		
<p>ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA</p>			<p>ING. LUIS ADRIÁN PALOMARES CALLEJA SUPERVISOR DE OBRA</p>		
<p>MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL</p>					
			POR EL COMITÉ COMUNITARIO		
<p>PRESIDENTE</p>		<p>SECRETARIO</p>		<p>TESORERO</p>	



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."