



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2019



FISM 2019 PDZP 2019 PROII 2019 FISE 2019

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	BARRIO LA VILLITA, DELEGACION, SAN PABLO		
PROGRAMA	FAFEF 2019					
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO EN CALLE EZEQUIEL MONTES (PARADA DEL GARAMBULLO), BO. LA VILLITA, SAN PABLO, TOLIMAN, QRO					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	13 DE FEBRERO DE 2019	TERMINO	06 DE MAYO DE 2019
No. OFICIO DE APROBACIÓN	. . 2019GEQ00236					
No. DE OBRA	2019-00014					
MONTO AUTORIZADO	\$ 3,292,643.93 (TRES MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.)					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$ 3,292,643.93	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$ 3,292,643.93	
BENEFICIARIOS	432		MUNICIPAL	\$ 0.00		
DICTAMEN	TERMINADA		BENEFICIARIOS	\$ 0.00		

OBSERVACIONES:
UNA CARTELERA INFORMATIVA DE LA OBRA CON AREA VISUAL DE 1.22X2.44 M ROTULADO AMBAS CARAS.
4,072.95 M2 DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
11.29 M2 EN DEMOLICION DE BANQUETAS.
20.39 ML EN DEMOLICION DE GUARNICION.
24.00 REPARARAS DE TOMAS DOMICILARIAS.
18.00 REPARACIONES EN DESCARGAS SANITARIAS.
6.00 PIEZAS EN RENIVELACION DE POZOS DE VISITA.
1,716.07 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" SOBRE ARROLLO VEHICULAR Y RETIRO DE MATERIAL A SITIO DE BANCO.
3,348.73 M2 DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE DE TERRAPLENES AL 95 % PROCTOR.
964.21 M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M.
127.59 M3 DE RELLENO EN BANQUETAS AL 95% P.P.S.
459.32 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, SECCION 15X20X40 Y PINTURA PARA SEÑALIZACION.
396.91 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR.
364.07 ML DE DENTELLÓN DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, SECCION 15X30.
200.92 M2 DE BANQUETA PARA ACCESO VEHICULAR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,8 10-10 DE 10 CM DE ESPESOR.
3,388.69 M2 DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO 1:4 (CEMENTO-ARENA).
3,966.36 M2 EN LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES DE LA OBRA. POR LA ENTIDAD EJECUTORA

 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	 TSU. GEOVANI RESENDIZ SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA
 M. A. MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL	 POR EL COMITÉ COMUNITARIO
 ALBERTO HERNÁNDEZ NOC PRESIDENTE	 ELVA MARÍA HERNÁNDEZ UBE TESORERO

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."