



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

5 DE NOVIEMBRE DE 2020

FISM 2020 PF 2020 PROII 2020 FISE 2020

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD BARRIO DE GARCIA

PROGRAMA FISM 2020

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 REGIONAL, BARRIO DE GARCIA, DEL. SAN MIGUEL, TOLIMAN QRO.

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 5 DE AGOSTO DE 2020 TERMINO 2 DE NOVIEMBRE DE 2020

No. OFICIO DE APROBACIÓN MTQ/FISM/2020/59

No. DE OBRA FISM-2020ED03 BENEFICIARIOS 120 ALUMNOS

MONTO AUTORIZADO \$772,957.75 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL \$772,957.64 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$0.00
MUNICIPAL \$772,957.64

DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTA OBRA FUERON: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS: 79.04 M2. EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL "A": 12.26 M3. EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN TERRENO "B": 24.25 M3. MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN, EN CIMENTACIÓN: 21.58 M3. MURO LONGITUDINAL DE 586X250 CM DE ALTURA: 1 PZA. MURO LONGITUDINAL DE 586X250 CM DE ALTURA: 1 PZA. CUBIERTA DE 614X1056 CM PARA ENTRE-EJE INICIAL EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X8: 1 PZA. IMPERMEABILIZANTE DE 4.00 MM DE ESPESOR, EN AZOTEA: 74.88 M2. PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² DE 10 CM DE ESPESOR: 46.06 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA: 46.06 M2. BANQUETA DE 634X113 CM, EN AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 9 CM DE ESPESOR 1 PZA. APLANADO, POR AMBAS CARAS EN MURO 3 PZA. PINTURA 100% ACRÍLICA SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, POR AMBAS CARAS, EN MURO Y PLAFON: 7 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA 6 CIRCUITOS, MONOFÁSICO: 1 PZA. SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO LED: 5 PZA. SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL: 10.37 M2 PUERTA DE 95X246 CM PROMEDIO, ELABORADA CON PANEL DE 32 MM, FORMADO CON DOS HOJAS DE LÁMINA: 1 PZA. MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA. INCLUYE: 1 MESA PARA MAESTRO, 1 SILLA PARA MAESTRO 2 MESABANCO IZQ. 40 MESABANCO DER., 1 PIZARRÓN METALICO 300X19 CM, 1 CESTO METALICO P/PAPELES, 1 EXTINTOR CAP. 8.5 KG.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
PÚBLICA

ING. LUIS ADRIÁN PALOMARES
CALLEJA
SUPERVISOR DE OBRA

MARTIN RAONIER RAMIREZ
CONCERTADOR SOCIAL

OPERADO RAMO 33
FISM 2020

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Falima de Santiago
Jiménez

[Signature]

Ma. Guadalupe Ramirez
MHZ

Falima de Santiago Jiménez Leticia Ramirez Martínez

Ma. Guadalupe Ramirez Martínez

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO