



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020



14 DE AGOSTO DE 2020

FAFEF 2020 PF 2020 PROII 2020 FISE 2020

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	SAN PABLO		
PROGRAMA	FAFEF 2020					
NOMBRE DE LA OBRA	REHABILITACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, TOLIMAN, QRO.					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA		
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	14 DE ABRIL DE 2020	TERMINO	10 DE AGOSTO DE 2020
No. OFICIO DE APROBACIÓN	2020GEQ00293					
No. DE OBRA	2020-00125	BENEFICIARIOS		1500 HABITANTES		
MONTO AUTORIZADO	\$4,953,043.77 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.)					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$4,953,041.51	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$4,953,041.51	
				MUNICIPAL	\$0.00	
DICTAMEN	TERMINADA					
OBSERVACIONES:						
<p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE 3,334.23 M2, EXCAVACIÓN EN CAJA EN MATERIAL TIPO "B" 1,284.24 M3, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 1,420.76 M3, MEJORAMIENTO A BASE DE TEPETATE 315.63 M3, PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO 1,209.78 M2, GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DE SECCIÓN 15X20X40 700.52 M. BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM. DE ESPESOR 772.91 M.; MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA 51.16 M3; CAPA DE MATERIALES PETREOS SELECCIONADOS 578.35 M3; CARPETAS CONSTRUIDAS MEDIANTE COLOCACION DE DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS PETREOS, CEMENTO PORTLAND Y AGUS 295.21 M3; REPARACION DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS; RED DE DRENAJE SANITARIO, EXCAVACIÓN EN ZANJA EN MATERIAL "B" 94.98 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN MATERIAL "ROCA" 41.54 M3., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SERIE 16.5 DE 10" DE DIÁMETRO. 206.00 M., RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR, DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA 38 PZAS., POZO DE VISTA COMÚN 5 PZA.; ALUMBRADO PÚBLICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 17 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS. ANUNCIO INFOPRMATIVO; ATÍPICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA Y CAJA DE VÁLVULAS 2 PZAS., RETIRO DE 8 POSTES DE ALUMBRADO, REGÍSTROS SANITARIOS DE 40X60 CON MUROS DE TABIQUE ROJO, 38 PZA. INSTALACION DE 339.85 ML DE TUBERÍA DE PVC RD26 DE 3".</p>						
		POR LA ENTIDAD EJECUTORA				
 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA		 ING. DIEGO FERNANDO GUERRERO RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA				
		 MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL				
		POR EL COMITÉ COMUNITARIO				
 FRANCISCO DE LA CRUZ RODRIGUEZ PRESIDENTE		 SALVADOR MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ SECRETARIO		 BRANDON EMMANUEL TACOS PÁEZ TESORERO		

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2020

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."