



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020



6 DE AGOSTO DE 2020

FAFEF 2020 PF 2020 PROII 2020 FISE 2020

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	SAN ANTONIO DE LA CAL		
PROGRAMA	FAFEF 2020					
NOMBRE DE LA OBRA	URBANIZACION DE VARIAS CALLES DE LA ZONA PONIENTE (CALLE LAS 3 CAIDAS, EL CALVARIO CON VALENTIN GOMEZ FARIAS Y LA AMARGURA), DELEGACION SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA		
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	13 DE ABRIL DE 2020	TERMINO	4 DE AGOSTO DE 2020
No. OFICIO DE APROBACIÓN	2020GEQ00240					
No. DE OBRA	2020-00088	BENEFICIARIOS	250 HABITANTES			
MONTO AUTORIZADO	\$5,198,483.80 (CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$5,198,483.72	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$5,198,483.72	
				MUNICIPAL	\$0.00	
DICTAMEN	TERMINADA					
OBSERVACIONES:						
<p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE 5,716.78 M2, EXCAVACIÓN EN CAJA EN MATERIAL TIPO "B" 1,268.02 M3, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 1,586.80 M3, MEJORAMIENTO A BASE DE TEPETATE 1,175.52 M3, PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO 4,569.47 M2, DENTELLÓN DE CONCRETO SIMPLE 158.2 M. GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DE SECCIÓN 15X20X40 237.57 M. BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM. DE ESPESOR 514.04 M.; RED DE AGUA POTABLE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO 191 ML. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE 2" 1 PZA. 8 TOMAS DOMICILIARIAS; RED DE DRENAJE SANITARIO. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN MATERIAL "B" 51.50 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN MATERIAL "ROCA" 181.23 M3. CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE LA ZANJA 232.73 M3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SERIE 16.5 DE 10" DE DIÁMETRO-204.68 M., RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR, DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA 10 PZA. REGISTROS SANITARIOS DE 40X60 CON MUROS DE TABIQUE ROJO, 10 PZA. POZO DE VISTA COMÚN 4 PZA.;ALUMBRADO PÚBLICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS.</p>						
			POR LA ENTIDAD EJECUTORA			
<p>ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA</p>			 MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ CONCERTADOR SOCIAL		<p>TEC. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA SÚPERVISOR DE OBRA</p>	
POR EL COMITÉ COMUNITARIO						
<p>Alfredo Vargas ALFREDO VARGAS ALFONSO PRESIDENTE</p>		<p>Hugo Martínez Trujillo HUGO MARTÍNEZ TRUJILLO SECRETARIO</p>		<p>Regina Inico Inico REGINA INICO INICO TESORERO</p>		

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."