



11 DE NOVIEMBRE DE 2020

FISE 2020 PF 2020 PROII 2020 FISM 2020

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD SAN PABLO
 PROGRAMA FISE 2020
 NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL PUEBLITO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO. 3924
 ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA
 AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 TERMINO 6 DE NOVIEMBRE DE 2020
 No. OFICIO DE APROBACIÓN 2020GEQ01237
 No. DE OBRA 2020-00676 BENEFICIARIOS 115 HABITANTES
 MONTO AUTORIZADO \$1,426,337.06 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.)
 INVERSIÓN EJERCIDA
 TOTAL \$1,426,209.37 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$1,426,209.37
 MUNICIPAL \$0.00
 DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN TOTAL DE 596.48; EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD 244.42; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 10 "DE DIÁMETRO PARA DRENAJE SANITARIO. 468.53 ML; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 12 "DE DIÁMETRO PARA DRENAJE SANITARIO. 58.50 ML; DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO DE 15 CM, L=5.00 M, TUBO SANITARIO DE PVC SERIE 16.5, DE 6" DE DIAMETRO 23 PZAS; POZO DE VISITA TIPO "COMUN" DE HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD 14 PZAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA, 17 PZAS; REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80 CM, 6 PZAS; CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA 1 PZA Y POZO DE VISITA TIPO "COMUN" DE HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD 3 PZAS

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
PÚBLICA

ING. DIEGO FERNANDO GUERRERO
RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

MARTIN RAMIREZ RAMIREZ
CONCERTADOR SOCIAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Rosa Angeles Donmarcos
PRESIDENTE

SECRETARIO

Maria Monica de la Cruz Angeles.
TESORERO