



5 DE JULIO DE 2021

FISM 2021 PF 2021 PROII 2021 FISE 2021

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	MESA DE CHAGOYA		
PROGRAMA	FISM 2021					
NOMBRE DE LA OBRA	CIRCULADO PERIMETRAL Y TECHUMBRE EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAGOYA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO			
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	19 DE ABRIL DE 2021	TERMINO	2 DE JULIO DE 2021
No. OFICIO DE APROBACIÓN	MTQ/FISM 2021/08					
No. DE OBRA	FISM-2021-SA-02	BENEFICIARIOS	201 HABITANTES			
MONTO AUTORIZADO	\$489,014.23 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS 23/100 M. N.).					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$488,734.82	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00	
				MUNICIPAL	\$488,734.82	
DICTAMEN	TERMINADA Y OPERANDO					
OBSERVACIONES:						
<p><u>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 168.40 M2, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN 18.02 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCULADO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA CAL. 10.5, INCL. POSTES DE LINEA CAL. 20 DE 48 MM DE DIAMETRO Y 2 M DE ALTURA, POSTES PUNTALES Y BASE CAL. 18 DE 60 MM DE DIAMETRO Y 2.5 M DE ALTURA, BARRA SUPERIOR CAL. 20 DE 38 MM DE DIAMETRO, ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5, EN 57.95 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON A DOS HOJAS DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 4.00X2.00 M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 1.00X2.00 M, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE 0.80 X 0.80 M. CON UN PERALTE DE 0.30M Y DADO DE 0.30 X 0.30 M, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.00 M X 12.00 M, (SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA BASE DE ½" EN 99.42 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNAS A BASE DE PTR 4"X 4" CALIBRE 11 (9.60 KG/M) EN 172.80 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARMADURA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL, CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" X 2" (CAL. 12 DE 4.17 KG/ML), MONTANTES Y DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2" (CAL. 12 DE 4.17 KG/ML) EN 369.81 KG, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON, CUMBRERA Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES), SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO INC. MESA DE EXPLORACION, MESA DE PASTEUR, ESCRITORIO METALICO, BASCULA PESA BEBE, 2 SILLAS TAPIZADA APILABLE Y 2 BANCAS TANDEM DE 3 PLAZAS DE ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN CANCHA A BASE DE 4 REFLECTORES LED DE 200 W, TUBO CONDUIT, CABLE DEL NO. 10 Y 12, CONTROL DE ALUMBRADO Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA EN 168.40 M2.</u></p>						
 ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA		POR LA ENTIDAD EJECUTORA		 ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE OBRA		
		 C. MARTIN RAMIREZ R. CONCERTADOR SOCIAL		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> OPERADO RAMO 33 FISM 2021 </div>		
 Cirila Moral de Santiago PRESIDENTE		POR EL COMITÉ COMUNITARIO		 Rosalita Morales Guadino TESORERO		
		 Nausela Morales Morales SECRETARIO				