







ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

16 DE AGOSTO DE 2021

FISM 2021 PF 2021 PROII 2021 FISE 2021

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	DELEGACION DE CASA BLANCA	
PROGRAMA	FISM 2021				
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES				
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATADA	
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	14 DE JULIO DE 2021	TERMINO
					12 DE AGOSTO DE 2021
No. OFICIO DE APROBACIÓN	MTQ/FISM/2021/29-1				
No. DE OBRA	FISM2021VIV05	BENEFICIARIOS	8 FAMILIAS		
MONTO AUTORIZADO	\$599,785.64 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)				
INVERSIÓN EJERCIDA					
TOTAL	\$599,598.13	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00
				MUNICIPAL	\$599,598.13
DICTAMEN	TERMINADA				
OBSERVACIONES:					
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO: 98 M2; EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL TIPO II: 34.56 M3; MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA: 25.92 M3; CADENA DE DESPLANTE CD-1 DE SECCION 0.15 X 0.20 MTS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA: 102.4 ML; CASTILLO K-1 DE SECCION 0.15 X 0.15 MTS., F'C =200 KG/CM2, HECHO EN OBRA: 120 ML; MURO DE BLOCK DE 0.12 X 0.20 X 0.40 MTS., ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA EN PROPORCION 1:1:5: 218.15 M2; LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8": 112 M2; PISO DE CONCRETO 8 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2: 82.19 M2; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE 1/2" PARA ALUMBRADO . INCLUYE: APAGADOR Y/O CONTACTO DUPLEX: 24 PZA.; SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA DE 1.50 M: 8 PZA.; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 2.10 X 0.90 MTS: 8 PZA.					
		POR LA ENTIDAD EJECUTORA			
ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA					
		ING. LUIS ADRIAN PALOMARES CALLEJA SUPERVISOR DE OBRA			
		CONCERTADOR SOCIAL			
POR EL COMITÉ COMUNITARIO					
					
PRESIDENTE		SECRETARIO		TESORERO	

OPERADO RAMO 33
FISM 2021