



MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
DEPENDENCIA ENARGADA DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION
DE LAS OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FISM 2022 PF 2022 PROII 2022 FISE 2022

MUNICIPIO	TOLIMÁN		LOCALIDAD	SAN MIGUEL		
PROGRAMA	FISM 2022					
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.					
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO			
AVANCE FÍSICO	100%	FECHAS:	INICIO	23 DE JUNIO DE 2022	TERMINO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
No. OFICIO DE APROBACIÓN	MTQ/FISM/2022/17					
No. DE OBRA	BENEFICIARIOS		1200 HABITANTES			
MONTO AUTORIZADO	\$ 798,806.57 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 57/100 M. N.)					
INVERSIÓN EJERCIDA						
TOTAL	\$798,805.28	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00	
				MUNICIPAL	\$798,805.28	
DICTAMEN	TERMINADA Y OPERANDO					
OBSERVACIONES:						
<p><u>TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATO EN 130 M2, EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA PARA PAVIMENTOS EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN 142.13 M3, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, HASTA 5 M DE ALTURA EN 27.95 ML, 12 ZAPATAS AISLADAS DE 70X70CMX70CM CON VARILLA NO. 3 EN PARIILLA SENCILLA A CADA 0.20M EN AMBOS SENTIDOS, CON UNA SECCION DE DADO DE 0.30X0.30M ARMADO CON 8VAR DEL NO. 3 CON ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20CM, 109.20 M2 DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, 2 MODULOS DE GRADAS DE ESTRUCTURA METALICA DE 12 ML A BASE DE: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE MONTEN DE 10" CAL 12, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNAS A BASE DE PTR DE 4" X 4",SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARMADURA R-1 A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL, CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PTR DE 4" X 4", MONTANTES Y DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2",SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARMADURA R-2 A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL, CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" X 2" MONTANTES Y DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2" Y TECHO DE LAMINA PINTRO TIPO R-101 CAL 26 ASI COMO 53 ML DE CIRCULADO PERIMETRAL CON MALLA COCLONICA CAL. 11.</u></p>						
<p>ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA</p>			<p>ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE OBRA</p>			
<p>C. MARTÍN RAMÍREZ R. CONCERTADOR SOCIAL</p>			<p>OPERADO RAMO 33 FISM 2022</p>			
POR EL COMITÉ						
<p>Luisa De Santiago Tecozautla PRESIDENTE</p>		<p>Elvia Ma. Sánchez de Stgo. SECRETARIO</p>		<p>Noé Luna De Santiago TESORERO</p>		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."