

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2019



FISM 2019 FAFEF 2019 PROII 2019 FISE 2019

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD TOLIMÁN

PROGRAMA FAFEF 2019

NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD BICENTENARIO HORNO DE CAL-TOLIMÁN, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 13 DE FEBRERO DE 2019 TERMINO 23 DE ABRIL DE 2019

No. OFICIO DE APROBACIÓN 2019GEQ00234

No. DE OBRA 2019-00012

MONTO AUTORIZADO \$ 3,472,380.35 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS 35/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL \$ 3,472,379.63 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$ 3,472,379.63


BENEFICIARIOS 2437 HABITANTES MUNICIPAL \$0.00


DICTAMEN TERMINADA BENEFICIARIOS \$ 0.00


OBSERVACIONES:

UNA CARTELERA INFORMATIVA DE LA OBRA CON AREA VISUAL DE 1.22X2.44 M ROTULADO AMBAS CARAS.
343.41 M3 DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL A CAMION Y ACARREO FUERA DE OBRA.
1,579.19 M3 DE EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA PARA PAVIMENTOS EN MATERIAL TIPO "B" EN RETIRO DE BASE HIDRAULICA DE MALA CALIDAD. ASI COMO EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
6,865.98 M2 DE COMPACTACION DEL TERRENO DESCUBIERTO POR OBRA TERMINADA CON MEDIO MECANICOS AL 95% P.V.S.M.,
1,614.59 M3 DE BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS, COMPACTACION AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM.
10,299.04 LTS DE MATERIALES ASFALTICOS P.U.O.T. (076-H.07) c) EMULSIONES ASFALTICAS, 2) EMPLEADAS EN RIEGO a) EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN RIEGO DE IMPREGNACION 1.5 LT/M2.
4,806.22 LTS DE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA FR-3 A RAZON DE 0.7 LT/M2.
413.40 M3 DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE.
108.00 ML DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2, T.M.A. 3/4".
43.20 M2 DE BANQUETA DE 10 CM ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4".
667.98 M2 DE PINTURA DE ESMALTE PARA TRAFICO EN MARCAS M-12.1 SOBRE GUARNICION DE TOPES CON PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO.
21 POSTES CON PINTURA DE ESMALTE EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTES A BASE DE PINTURA ESMALTE TIPO METALICO, COLOR BLANCO.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA



ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
PUBLICA



TSU. GEOVANI RESENDIZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA


MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ
CONCERTADOR SOCIAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO


Filemón Fabián
PRESIDENTE


Eliseo Guerrero Pineda
SECRETARIO


Maximiliano Arturo Sánchez Ceballos
TESORERO