GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

06 DE AGOSTO DE 2021

FISM 2021 [ ] PF 2021 [ ] PROII 2021 [ ] FISE 2021 [X]

MUNICIPIO: TOLIMÁN — LOCALIDAD: **CERRITO PARADO**

PROGRAMA: **FISE 2021**

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO PARADO, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.**

ENTIDAD EJECUTORA: **MUNICIPIO DE TOLIMÁN** — MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

AVANCE FÍSICO: **100%** — FECHAS: INICIO **1 DE JUNIO DE 2021** — TERMINO **5 DE AGOSTO DE 2021**

No. OFICIO DE APROBACIÓN: **2021GEQ00691**

No. DE OBRA: — BENEFICIARIOS: **250 HABITANTES**

MONTO AUTORIZADO: **$ 3,394,486.91 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 M. N.).**

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL **$3,394,404.41** — FEDERAL $0.00 — ESTATAL **$3,394,404.41**

MUNICIPAL $0.00

DICTAMEN: **TERMINADA Y OPERANDO**

OBSERVACIONES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 542.95 ML, EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO B 47.19 M3, EXCAVACIONES EN MATERIAL ROCA 351.71 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO EN 521.95 ML, CAMA DE ARENA 39.05 M3, ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO 209.26 M3, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN 114.98 M3, DESCARGA SANITARIA TIPO 16 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN 18 PZAS., 16 PZAS. REGISTROS SANITARIOS TIPOS DE 60X80 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO POLIMERICO 18 PZAS, MEJORAMIENTO DE TERRENO A BASE DE TEPETATE DE BANCO EN 602.90 M3, PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO DE 17 CM DE ESPESOR EN 1717.10 M2 Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA EN 1895.59 M2.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA

C. MARTIN RAMIREZ R.
CONCERTADOR SOCIAL

ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

MARCELINO TREJO HERNANDEZ — PRESIDENTE

MARTHA DE SANTIAGO LOPEZ — SECRETARIO

MA. LOURDES MORALES TREJO — TESORERO

Juntos por Tolimán H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 DELEGACIÓN SABINO SAN AMBROSIO

OPERADO RAMO 33
FISE 2021

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"