CONVENIOS DE PLAZO, PLAZO ADMINISTRATIVO Y MONTO DE LA OBRAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONVENIO No	CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	CONTRATISTA	TIPO DE CONVENIO	FEC DE FIRMA DE CONVENIO	NUEVA FECHA INICIO	NUEVA FECHA TERMINO	MONTO CONTRATO	MONTO CONVENIO	MONTO TOTAL CONTRATO+COMVENIO	DIAZ DE CONVENIO	NUEVO LAZO CONTRATO-CONVENIO	SIERRE ADM INICIAL	SIERRE ADM FINAL	MOTIVO DE PLAZO
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/14 CONVENIO 01	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ENÉRGIA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE GUDINOS, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	GUDINOS	C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	PLAZO	11 DE JUNIO DE 2021	15 DE ABRIL DE 2021	28 DE JUNIO DE 2021	$723,628.88			15	75	13 DE JULIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2021	LA COMUNIDAD SOLICITA QUE SE INSTALEN 5 MURETES, POR LO QUE SE SOLICITA MAS TIEMPO YA QUE ES NECESARIO ESPERAR LA AUTORIZACION Y APROBACION DE RECURSO
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/14 CONVENIO 02	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ENÉRGIA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE GUDINOS, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	GUDINOS	C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	PLAZO	15 DE JUNIO DE 2021	15 DE ABRIL DE 2021	28 DE JUNIO DE 2021	$723,628.88	$36,672.47	$760,301.35	15	75	13 DE JULIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2021	LA COMUNIDAD SOLICITA QUE SE INSTALEN 5 MURETES, POR LO QUE SE SOLICITA AUTORIZACION Y APROBACION DE RECURSO
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/09 CONVENIO 01	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/09	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, CRUZANDO EL RIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	RANCHO DE GUADALUPE	C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	PLAZO	7 DE JUNIO DE 2021	9 DE ABRIL DE 2021	27 DE JUNIO DE 2021	$1,173,782.67			20	80	7 DE JULIO DE 2021	27 DE JULIO DE 2021	LA COMUNIDAD SOLICITA QUE SE INSTALEN 5 MURETES, POR LO QUE SE SOLICITA MAS TIEMPO YA QUE ES NECESARIO ESPERAR LA AUTORIZACION Y APROBACION DE RECURSO
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/09 CONVENIO 02	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/09	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, CRUZANDO EL RIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	RANCHO DE GUADALUPE	C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	MONTO	15 DE JUNIO DE 2021	9 DE ABRIL DE 2021	27 DE JUNIO DE 2021	$1,173,782.67	$36,672.47	$1,210,455.14	20	80	7 DE JULIO DE 2021	27 DE JULIO DE 2021	LA COMUNIDAD SOLICITA QUE SE INSTALEN 5 MURETES, POR LO QUE SE SOLICITA AUTORIZACION Y APROBACION DE RECURSO
MTQ-DEEAOP/ISN 2021/01 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/ISN 2021/01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES (LOS GONZALEZ, EL PALMITO, CERRITO PARADO) EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	LOS GONZALEZ, EL PALMITO Y CERRITO PARADO	C. CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO	PLAZO	16 DE JUNIO DE 2021	19 DE ABRIL DE 2021	27 DE JUNIO DE 2021	$1,193,356.61			10	70	17 DE JULIO DE 2021	27 DE JULIO DE 2021	PO MOTIVO DE LA VEDA ELECTORAL SE LE PIDIO AL CONTRATISTA DEJARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DESDE EL 29 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2021
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/15 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES	DELEGACIÓN CASA BLANCA	C. JORGINA FLORES LOPEZ	PLAZO	11 DE JUNIO DE 2021	15 DE ABRIL DE 2021	12 DE AGOSTO DE 2021	$599,785.64			30	120	12 DE AGOSTO DE 2021	11 DE SEPTIEMBRE DE 2021	LA CONTRATORIA DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN POR MEDIO DE OFICIO C.M.T/087/2021, SE SUSPENDE LA EJECUCION DE OBRA O ACCIONES DE PROGRAMAS SOCIALES POR MOTIVO DE LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 6 DE JUNIO.
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/11 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CASAS VIEJAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CARRIZALILLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CENTRO TOLIMAN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CASA BLANCA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE SABINO DE SAN AMBROSIO.	DELEGACION DE CASAS VIEJAS, DELEGACION DE CARRIZALILLO, DELEGACION CENTRO TOLIMAN, DELEGACION DE CASA BLANCA Y DELEGACION DE SABINO DE SAN AMBROSIO	C. VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON	PLAZO	30 DE JUNIO DE 2021	9 DE ABRIL DE 2021	6 DE AGOSTO DE 2021	$3,579,298.52			30	120	6 DE AGOSTO DE 2021	5 DE SEPTIEMBRE DE 2021	LA CONTRATORIA DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN POR MEDIO DE OFICIO C.M.T/087/2021, SE SUSPENDE LA EJECUCION DE OBRA O ACCIONES DE PROGRAMAS SOCIALES POR MOTIVO DE LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 6 DE JUNIO.
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/18 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. EN LA DELEGACION DE SAN PABLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. EN LA DELEGACION DE CASAS VIEJAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. EN LA DELEGACION TOLIMAN CENTRO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. EN LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LA CAL	DELEGACION DE SAN MIGUEL, DELEGACION DE SAN PABLO, DELEGACION DE CASAS VIEJAS, DELEGACION TOLIMAN CENTRO Y DELEGACION SAN ANTONIO DE LA CAL	C. CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO	PLAZO	28 DE JUNIO DE 2021	19 DE ABRIL DE 2021	16 DE AGOSTO DE 2021	$3,339,527.17			30	120	16 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	LA CONTRATORIA DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN POR MEDIO DE OFICIO C.M.T/087/2021, SE SUSPENDE LA EJECUCION DE OBRA O ACCIONES DE PROGRAMAS SOCIALES POR MOTIVO DE LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 6 DE JUNIO.

MTQ-DEEAOP/FISM 2021/19 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES. DELEGACION SAN PABLO	DELEGACIÓN SAN PABLO	C. OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ	PLAZO	30 DE JUNIO DE 2021	19 DE ABRIL DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	$1,717,642.87			35	125	16 DE AGOSTO DE 2021	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	LA CONTRATORIA DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN POR MEDIO DE OFICIO C.M.T/087/2021, SE SUSPENDE LA EJECUCION DE OBRA O ACCIONES DE PROGRAMAS SOCIALES POR MOTIVO DE LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 6 DE JUNIO.
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/01 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 100 APARTIR DEL MODULO DE POLICIA ENTRONQUE CALLE ENRIQUE BURGOS, BARRIO EL CARDONAL, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	SAN ANTONIO DE LA CAL	CAMOMO S.A. DE C.V.	MONTO	15 DE JUNIO DE 2021	6 DE ABRIL DE 2021	4 DE JULIO DE 2021	$1,389,398.22	$120,286.62	$1,509,684.84					UNA AMPLIACION DE METAS EN CUESTION A DESCARGAS PARTICULARES, ADEMAS DE QUE EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCION DE LA OBRA HUBO EL AUMENTO DE ALGUNOS VOLUMENES QUE NO SE CONSIDERARON EN EL PRESUPUESTO INICIAL, ADEMAS DEL PROCESO CONSTRUTIVO DEL CRUCE SE DEBIO APEGAR ALAS INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCION NORMATIVA, ADEMAS DE QUE PARA REALIZAR DICHO CRUCE SE TUVIERON QUE HACER UNOS TRABAJOS EXTRA EN LA ZONA PARA PODER CONTINUAR O CONCLUIR CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/16 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/16	CIRCULADO PERIMETRAL Y TECHUMBRE EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAGOYA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	MESA DE CHAGOYA	C. HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ	PLAZO	16 DE JUNIO DE 2021	19 DE ABRIL DE 2021	2 DE JULIO DE 2021	$489,014.23			15	75	17 DE JULIO DE 2021	1 DE AGOSTO DE 2021	LA CONTRATORIA DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN POR MEDIO DE OFICIO C.M.T/087/2021, SE SUSPENDE LA EJECUCION DE OBRA O ACCIONES DE PROGRAMAS SOCIALES POR MOTIVO DE LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 6 DE JUNIO.
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/17 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/17	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	EL LINDERO	C. HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ	PLAZO	16 DE JUNIO DE 2021	19 DE ABRIL DE 2021	2 DE JULIO DE 2021	$327,885.97			15	75	17 DE JULIO DE 2021	1 DE AGOSTO DE 2021	LA CONTRATORIA DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN POR MEDIO DE OFICIO C.M.T/087/2021, SE SUSPENDE LA EJECUCION DE OBRA O ACCIONES DE PROGRAMAS SOCIALES POR MOTIVO DE LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 6 DE JUNIO.
MTQ-DEEAOP/FISMGI 2021/01 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISMGI 2021/01	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	TOLIMAN	C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	PLAZO	3 DE JUNIO DE 2021	5 DE ABRIL DE 2021	3 DE JULIO DE 2021	$292,005.48			30	90	3 DE JULIO DE 2021	2 DE AGOSTO DE 2021	LA CONTRATORIA DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN POR MEDIO DE OFICIO C.M.T/087/2021, SE SUSPENDE LA EJECUCION DE OBRA O ACCIONES DE PROGRAMAS SOCIALES POR MOTIVO DE LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 6 DE JUNIO.
MTQ-DEEAOP/FISMGI 2021/01 CONVENIO 2	MTQ-DEEAOP/FISMGI 2021/01	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	TOLIMAN	C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	PLAZO	15 DE JUNIO DE 2021	5 DE ABRIL DE 2021	3 DE JULIO DE 2021	$292,005.48	$40,371.47	$332,376.95	30	90	3 DE JULIO DE 2021	2 DE AGOSTO DE 2021	AMPLIACION DE METAS EN EL PROYECTO
MTQ-DEEAOP/FISE 2021/11 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISE 2021/11	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO.	EL TEQUESQUITE	C. JORGE OBREGON ALVAREZ	PLAZO ADMINISTRATIVO	13 DE AGOSTO DE 2021			$1,940,633.63			78		13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	POR CAMBIO ADMINISTRATIVO EN GASTO SOCIAL Y DE GOBIERNO EN EL ESTADO, SE SUSPENDIERON LOS PAGOS CORRESPONDIETES A OBRA FISE
MTQ-DEEAOP/FISE 2021/4 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISE 2021/4	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO	CASAS VIEJAS	C. HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ	PLAZO ADMINISTRATIVO	8 DE AGOSTO DE 2021			$941,797.03			85		7 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	POR CAMBIO ADMINISTRATIVO EN GASTO SOCIAL Y DE GOBIERNO EN EL ESTADO, SE SUSPENDIERON LOS PAGOS CORRESPONDIETES A OBRA FISE
MTQ-DEEAOP/FISE 2021/12 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISE 2021/12	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA DE POZO A TANQUE EN EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE TOLIMÀN QRO	CASAS VIEJAS	CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES S.A. DE C.V.	PLAZO ADMINISTRATIVO	13 DE AGOSTO DE 2021			$2,065,082.26			78		13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	POR CAMBIO ADMINISTRATIVO EN GASTO SOCIAL Y DE GOBIERNO EN EL ESTADO, SE SUSPENDIERON LOS PAGOS CORRESPONDIETES A OBRA FISE
MTQ-DEEAOP/FISM 2021/21 CONVENIO 1	MTQ-DEEAOP/FISM 2021/21	CIRCULADO PERIMETRAL Y TECHUMBRE EN LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA MATAMBA UNO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	LA MATAMBA UNO	C. JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ	PLAZO	31 DE AGOSTO DE 2021	5 DE JULIO DE 2021	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$448,746.27			15	75	2 DE OCTUBRE DE 2021	17 DE OCTUBRE DE 2021	A CAUSA DE FUERZA MAYOR EB EL SUMINISTRO DE LAMINA